

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

11-may.-26

Pág. 1 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0212FSM03612201090	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR SEGUNDA ETAPA EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR	0032 EL LIMAR	941,660.29	941,660.29	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	283.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			941,660.29	941,660.29	0.00					

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

0406000026122010900	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO Y TALLERES RECREATIVOS "EL RECREO" (CUARTA ETAPA)	0044 PETALCINGO	9,475,500.26	9,475,500.26	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1,087.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,475,500.26	9,475,500.26	0.00					

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1016000016122010900	CONSTRUCCION DE BODEGA Y ESPACIOS DE USOS MULTIPLES (CUARTA ETAPA)	0044 PETALCINGO	9,478,441.20	9,478,441.20	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1,087.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,478,441.20	9,478,441.20	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1209FSM04612301090	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0156 VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	15.75	1.00 OBRA	283.00	PERSONAS
1207FSM02615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIAL DE VIALIDAD Y VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0156 VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	26.05	1.00 OBRA	283.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			200,000.00	200,000.00	0.00					

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1710FSM01614301090	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON COBERTURA MUNICIPAL	0156 VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	500,000.00	0.00	---	75.65	1.00 OBRA	283.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			500,000.00	500,000.00	0.00					

Sub Total por Programa			20,595,601.75	20,595,601.75	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			20,595,601.75	20,595,601.75	0.00					

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EC FAISMUN REFRENDOS

VI VIVIENDA

02	MURO FIRME										
0201800726111010900	CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0108 SAN NICOLAS	907,541.09	907,541.09	0.00	---	0.00	32.00	MURO	32.00	PERSONAS
0201800966111010900	CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0094 LA INDEPENDENCIA	833,803.38	833,803.38	0.00	---	0.00	49.00	MURO	49.00	PERSONAS
0201800856111010900	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PRIMERA ETAPA	0029 JOLPOKITIOC	314,084.69	314,084.69	0.00	---	0.00	19.00	MURO	19.00	PERSONAS
0201800766111010900	CONSTRUCCION DE 61 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNTA ETAPA	0027 JOLNOPA GUADALUPE	1,730,000.22	1,730,000.22	0.00	---	0.00	61.00	MURO	61.00	PERSONAS
0201800906111010900	CONSTRUCCION DE 88 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0138 CHACHALACA	1,497,442.80	1,497,442.80	0.00	---	0.00	88.00	MURO	88.00	PERSONAS
0201801306111010900	CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO LAS CRUCES	0026 JOLNISHTIE PRIMERA SECCION	748,721.40	748,721.40	0.00	---	0.00	44.00	MURO	44.00	PERSONAS
0201800836111010900	CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0095 PANHUITZ	697,672.22	697,672.22	0.00	---	0.00	41.00	MURO	41.00	PERSONAS
0201800946111010900	CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0061 TAQUITENAN	578,557.44	578,557.44	0.00	---	0.00	34.00	MURO	34.00	PERSONAS
0201800846111010900	CONSTRUCCION DE 31 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0005 EL CALVARIO	527,508.26	527,508.26	0.00	---	0.00	31.00	MURO	31.00	PERSONAS
0201800996111010900	CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO JOLJA	0079 JOLJA TIONTIEPA	714,688.61	714,688.61	0.00	---	0.00	42.00	MURO	42.00	PERSONAS
0201800916111010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN MARTIN	0071 MASOJA YOCHIJA	340,327.91	340,327.91	0.00	---	0.00	20.00	MURO	20.00	PERSONAS
0201801296111010900	CONSTRUCCION DE 85 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0014 CHULUM CARDENAS	1,446,393.62	1,446,393.62	0.00	---	0.00	85.00	MURO	85.00	PERSONAS
0201800806111010900	CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN SEBASTIAN	0028 BELISARIO DOMINGUEZ	442,426.28	442,426.28	0.00	---	0.00	26.00	MURO	26.00	PERSONAS
0201800926111010900	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN JUAN	0071 MASOJA YOCHIJA	323,311.51	323,311.51	0.00	---	0.00	19.00	MURO	19.00	PERSONAS
0201801426111010900	CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0050 TIUTZOL	969,934.54	969,934.54	0.00	---	0.00	57.00	MURO	57.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

11-may.-26

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201800796111010900	CONSTRUCCION DE 65 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN MARTIN	0028 BELISARIO DOMINGUEZ	1,106,065.71	1,106,065.71	0.00	--	0.00	65.00	MURO	65.00	PERSONAS
0201800936111010900	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN JUAN	0070 CAMPANARIO	663,639.42	663,639.42	0.00	---	0.00	39.00	MURO	39.00	PERSONAS
0201800976111010900	CONSTRUCCION DE 109 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0009 COQUIJA	1,854,787.11	1,854,787.11	0.00	---	0.00	109.00	MURO	109.00	PERSONAS
0201801006111010900	CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO CENTRO	0070 CAMPANARIO	510,491.86	510,491.86	0.00	---	0.00	30.00	MURO	30.00	PERSONAS
0201801016111010900	CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO YEWITZ	0058 TIONTIEPA BENITO JUAREZ	629,606.63	629,606.63	0.00	---	0.00	37.00	MURO	37.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,837,004.70	16,837,004.70	0.00						
Sub Total por Programa			16,837,004.70	16,837,004.70	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			16,837,004.70	16,837,004.70	0.00						
Total General			37,432,606.45	37,432,606.45	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERRERA

TESORERO

ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OFELIA PEREZ DIAZ

SINDICO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ

PRESIDENTE