





DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO										
POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	AVANCES_FISIC	AVANCES_FISIC	
S		12	11	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	18-05-2023	16-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos {meta1: {unidad
S		44	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	27-06-2023	10-08-2023	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad
S		201	164	0	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-02-2023	17-04-2023	1538595.72	1538595.72	1538595.72	1538595.72	1538595.72	1538595.72	1538595.72	1538595.72	1538595.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		35	45	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	20-04-2023	13-06-2023	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		23	25	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	27-06-2023	10-08-2023	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		11	13	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	22-06-2023	21-07-2023	1307616.45	1307616.45	1307616.45	1307616.45	1307616.45	1307616.45	1307616.45	1307616.45	1307616.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		26	46	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	06-06-2023	05-07-2023	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		23	18	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	12-06-2023	11-07-2023	440820.05	440820.05	440820.05	440820.05	440820.05	440820.05	440820.05	440820.05	440820.05	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		17	15	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	01-06-2023	30-06-2023	342860.05	342860.05	342860.05	342860.05	342860.05	342860.05	342860.05	342860.05	342860.05	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		42	40	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	15-06-2023	14-07-2023	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		44	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	15-06-2023	14-07-2023	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		10	9	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	07-08-2023	05-09-2023	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		9	9	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	07-08-2023	05-09-2023	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		12	11	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	14-08-2023	15-09-2023	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		158	148	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	09-08-2023	22-09-2023	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		158	148	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	09-08-2023	22-09-2023	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		218	210	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	29-06-2023	11-09-2023	3037537.65	3037537.65	3037537.65	3037537.65	3037537.65	3037537.65	3037537.65	3037537.65	3037537.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		9	8	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	05-06-2023	19-07-2023	1901987.56	1901987.56	1901987.56	1901987.56	1901987.56	1901987.56	1901987.56	1901987.56	1901987.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		12	10	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	06-06-2023	06-07-2023	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		26	18	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	05-06-2023	04-07-2023	710364.28	710364.28	710364.28	710364.28	710364.28	710364.28	710364.28	710364.28	710364.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		18	16	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	12-06-2023	26-06-2023	216282.97	216282.97	216282.97	216282.97	216282.97	216282.97	216282.97	216282.97	216282.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		40	40	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	08-06-2023	07-07-2023	591970.23	591970.23	591970.23	591970.23	591970.23	591970.23	591970.23	591970.23	591970.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		15	13	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	05-06-2023	04-07-2023	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		40	36	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	12-06-2023	26-06-2023	244205.87	244205.87	244205.87	244205.87	244205.87	244205.87	244205.87	244205.87	244205.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		44	42	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	08-06-2023	22-07-2023	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		46	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	16-06-2023	19-07-2023	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		36	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	03-06-2023	12-07-2023	367350.06	367350.06	367350.06	367350.06	367350.06	367350.06	367350.06	367350.06	367350.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		16	12	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	06-06-2023	05-07-2023	1664239.11	1664239.11	1664239.11	1664239.11	1664239.11	1664239.11	1664239.11	1664239.11	1664239.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		12	10	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	07-08-2023	05-09-2023	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		8	7	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	14-08-2023	12-09-2023	713245.33	713245.33	713245.33	713245.33	713245.33	713245.33	713245.33	713245.33	713245.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		49	46	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	15-03-2023	08-05-2023	5468214.25	5468214.25	5468214.25	5468214.25	5468214.25	5468214.25	5468214.25	5468214.25	5468214.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		188	179	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	17-04-2023	16-05-2023	848868.44	848868.44	848868.44	848868.44	848868.44	848868.44	848868.44	848868.44	848868.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		56	51	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	09-08-2023	22-09-2023	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	789293.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		42	48	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	08-05-2023	06-07-2023	1578587.26	1578587.26	1578587.26	1578587.26	1578587.26	1578587.26	1578587.26	1578587.26	1578587.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		42	38	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	08-05-2023	21-06-2023	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	3337109.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		22	19	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	13-06-2023	27-07-2023	2139736.02	2139736.02	2139736.02	2139736.02	2139736.02	2139736.02	2139736.02	2139736.02	2139736.02	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		34	32	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	19-05-2023	04-07-2023	2502832.22	2502832.22	2502832.22	2502832.22	2502832.22	2502832.22	2502832.22	2502832.22	2502832.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		25	23	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	13-06-2023	12-07-2023	465310.07	465310.07	465310.07	465310.07	465310.07	465310.07	465310.07	465310.07	465310.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		8	6	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:96,	08-05-2023	06-06-2023	308775.92	308775.92	308775.92	308775.92	308775.92	308775.92	308775.92	308775.92	308775.92	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		44	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	13-06-2023	19-07-2023	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	489800.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		289	276	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	30-06-2023	17-08-2023	1203320.59	1203320.59	1203320.59	1203320.59	1203320.59	1203320.59	1203320.59	1203320.59	1203320.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		41	46	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	16-06-2023	13-09-2023	7095978.56	7095978.56	7095978.56	7095978.56	7095978.56	7095978.56	7095978.56	7095978.56	7095978.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		28	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	07-08-2023	05-10-2023	416330.06	416330.06	416330.06	416330.06	416330.06	416330.06	416330.06	416330.06	416330.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		2331	2350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	10-08-2023	24-08-2023	122435.45	122435.45	122435.45	122435.45	122435.45	122435.45	122435.45	122435.45	122435.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		80	75	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	13-03-2023	11-04-2023	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		135	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	06-03-2023	04-05-2023	909861.98	909861.98	909861.98	909861.98	909861.98	909861.98	909861.98	909861.98	909861.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		215	210	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	11-05-2023	09-06-2023	519889.52	519889.52	519889.52	519889.52	519889.52	519889.52	519889.52	519889.52	519889.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		16	10	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:96,	06-06-2023	20-07-2023	942205.45	942205.45	942205.45	942205.45	942205.45	942205.45	942205.45	942205.45	942205.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		336	338	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	22-05-2023	20-06-2023	1224305.69	1224305.69	1224305.69	1224305.69	1224305.69	1224305.69	1224305.69	1224305.69	1224305.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad	
S		85	75	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:96,	08-06-2023	07-07-2023	11										



FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
{2245170/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2249290/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2215434/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2243676/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2244802/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2245054/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2245486/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2245918/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2247121/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250147/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250187/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2251610/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2252255/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2252927/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2253025/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2253081/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2262036/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2244611/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2244905/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2245655/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2248440/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2248537/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2248911/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2249537/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2249734/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250033/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250344/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250595/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2251890/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2253847/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2254106/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2254110/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2262920/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2243779/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2245141/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2246399/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2248456/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2248620/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2249434/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2249802/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250272/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250589/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2251467/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2252153/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2254089/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2254985/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2261960/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2244952/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2245421/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2245969/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2246044/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2249040/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250804/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250809/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250919/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2250937/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2251506/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:favor de revisar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:favor de revisar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha
{2251892/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2253178/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2262836/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2220566/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2244499/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2244609/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2245518/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2246161/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{2246668/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones



:2023-10-13}, obs4: {observación:favor de revisar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}