



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
FUENTE AA - PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECURSOS ORDINARIOS AÑO EN CURSO)								41,512,000.74	-	-	41,512,000.74	41,512,000.74	-	100.0%
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL - CONSTRUCCIÓN								3,218,444.18	-	-	3,218,444.18	3,218,444.18	-	100.0%
1	AA	FSM	6121	10-09-FSM21-6121-010900	MT/DOPM/FSM-04/2025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE PANHUITZ (PRIMERA ETAPA)	PANHUITZ	876,776.02	-	-	876,776.02	876,776.02	-	100.0%
2	AA	FSM	6121	10-21-FSM25-6121-010900	MT/DOPM/OT/FSM-05/2025	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES	VILLAFLORES	140,289.23	-	-	140,289.23	140,289.23	-	100.0%
3	AA	2% MUNICIPAL	6121	02-12-2MUN3-6121-010900	MT/DOPM/2%MPIO-02/2025	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SUPERVISION ESCOLAR DE LA ZONA 084 (PREESCOLAR) EN LA LOCALIDAD DE EL LIMAR (PRIMERA ETAPA)	EL LIMAR	1,061,858.54	-	-	1,061,858.54	1,061,858.54	-	100.0%
4	AA	2% MUNICIPAL	6121	10-09-2MUN4-6121-010900	MT/DOPM/2%MPIO-03/2025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE COROZAL NUEVO	COROZAL NUEVO	938,960.93	-	-	938,960.93	938,960.93	-	100.0%
5	AA	2% MUNICIPAL	6121	10-21-2MUN9-6121-010900	MT/DOPM/OT/2%MPIO-04/2025	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL IMSS DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD JOLINSHITIE 2DA SECCION	LIBERTAD JOLINSHITIE	200,559.46	-	-	200,559.46	200,559.46	-	100.0%
6122 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS								21,965,768.79	-	-	21,965,768.79	21,965,768.79	-	100.0%
6	AA	PIM	6122	04-06-00002-6122-010900	MT/DOPM/PIM-001/2025	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO Y TALLERES RECREATIVOS "EL RECREO" (TERCERA ETAPA)	PETALCINGO	8,237,731.62	-	-	8,237,731.62	8,237,731.62	-	100.0%
7	AA	PIM	6122	10-16-00001-6122-010900	MT/DOPM/PIM-002/2025	CONSTRUCCION DE BODEGA Y ESPACIOS DE USOS MULTIPLES (TERCERA ETAPA)	PETALCINGO	8,603,488.87	-	-	8,603,488.87	8,603,488.87	-	100.0%
8	AA	FSM	6122	10-02-FSM05-6122-010900	MT/DOPM/FSM-01/2025	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO (SEGUNDA ETAPA)	PETALCINGO	5,005,868.22	-	-	5,005,868.22	5,005,868.22	-	100.0%
9	AA	FSM	6122	10-21-FSM27-6122-010900	MT/DOPM/OT/FSM-03/2025	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE CENTRO DE REUNION SOCIAL "IGLESIA DE LA PROFESIA" EN LA LOCALIDAD DE CRUZ PALENQUE	CRUZ PALENQUE	118,680.08	-	-	118,680.08	118,680.08	-	100.0%
6123 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN								7,259,575.98	-	-	7,259,575.98	7,259,575.98	-	100.0%
10	AA	PIM	6123	03-01-00009-6123-010900	MT/DOPM/PIM-004/2025	REMEDIACION DE SALA DE ESPERA MEDIANTE CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA UNIDAD MEDICA RURAL EL LIMAR CSIMO04604 ZONA 32	EL LIMAR	389,097.47	-	-	389,097.47	389,097.47	-	100.0%
11	AA	FSM	6123	10-09-FSM17-6123-010900	MT/DOPM/FSM-03/2025	REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAS ALEGRES, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	LOMAS ALEGRES	389,594.27	-	-	389,594.27	389,594.27	-	100.0%
12	AA	FSM	6123	10-21-FSM26-6123-010900	MT/DOPM/FSM-05/2025	REMEDIACION DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL EN LA LOCALIDAD DE EL LIMAR	EL LIMAR	424,155.80	-	-	424,155.80	424,155.80	-	100.0%
13	AA	FSM	6123	17-01-FSM06-6123-010900	MT/DOPM/OT/FSM-01/2025	REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION ESCOLAR NO. 152 CLAVE 07FZIO068U, EN TILA LOCALIDAD CHUCTIEJA	CHUCTIEJA	137,412.38	-	-	137,412.38	137,412.38	-	100.0%
14	AA	FSM	6123	17-01-FSM22-6123-010900	MT/DOPM/OT/FSM-02/2025	REHABILITACION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO	EL CALVARIO	206,302.44	-	-	206,302.44	206,302.44	-	100.0%
15	AA	FSM	6123	17-01-FSM24-6123-010900	MT/DOPM/OT/FSM-04/2025	REHABILITACION DE PINTURA AULAS Y CANCHA DE ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	291,791.41	-	-	291,791.41	291,791.41	-	100.0%
16	AA	FSM	6123	12-01-FSM28-6123-010900	MT/DOPM/OT/FSM-06/2025	MANTENIMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MANUEL AVILA CAMACHO" CLAVE: 07DPB1380V DE LA LOCALIDAD DE JOLMASOJA	JOLMASOJA	173,798.77	-	-	173,798.77	173,798.77	-	100.0%
17	AA	FSM	6123	10-09-FSM02-6123-010900	S/C	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE REUNION SOCIAL Y ASISTENCIA MUNICIPAL EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	VARIAS LOCALIDADES	323,202.29	-	-	323,202.29	323,202.29	-	100.0%
18	AA	FSM	6123	12-01-FSM03-6123-010900	S/C	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	VARIAS LOCALIDADES	14,103.70	-	-	14,103.70	14,103.70	-	100.0%
19	AA	FSM	6123	12-09-FSM04-6123-010900	S/C	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	VARIAS LOCALIDADES	242,950.03	-	-	242,950.03	242,950.03	-	100.0%
20	AA	FSM	6123	12-09-FSM08-6123-010900	S/C	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	VARIAS LOCALIDADES	640,812.74	-	-	640,812.74	640,812.74	-	100.0%
21	AA	FSM	6123	12-01-FSM10-6123-010900	S/C	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	VARIAS LOCALIDADES	3,044.00	-	-	3,044.00	3,044.00	-	100.0%
22	AA	FSM	6123	12-02-FSM11-6123-010900	S/C	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	VARIAS LOCALIDADES	135,647.61	-	-	135,647.61	135,647.61	-	100.0%
23	AA	FSM	6123	17-01-FSM13-6123-010900	S/C	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	VARIAS LOCALIDADES	1,381,548.72	-	-	1,381,548.72	1,381,548.72	-	100.0%
24	AA	FSM	6123	10-09-FSM15-6123-010900	S/C	REMEDIACION DE CENTROS DE REUNION SOCIAL Y ASISTENCIA MUNICIPAL EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	VARIAS LOCALIDADES	76,671.19	-	-	76,671.19	76,671.19	-	100.0%
25	AA	FSM	6123	02-17-FSM23-6123-010900	S/C	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBERTURA MUNICIPAL	VARIAS LOCALIDADES	1,674,935.60	-	-	1,674,935.60	1,674,935.60	-	100.0%
26	AA	2% MUNICIPAL	6123	10-09-2MUN5-6123-010900	MT/DOPM/2%MPIO-04/2025	REMEDIACION DE FACHADA DE CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO	PETALCINGO	754,507.56	-	-	754,507.56	754,507.56	-	100.0%
6141 OBRAS DE URBANIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN								255,231.47	-	-	255,231.47	255,231.47	-	100.0%
27	AA	PIM	6141	2-09-00007-6141-010900	MT/DOPM/OT/PIM-02/2025	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREA DE POZO DE ABSORCION EN CAMPAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE LA LOCALIDAD DE EL LIMAR	EL LIMAR	187,025.06	-	-	187,025.06	187,025.06	-	100.0%
28	AA	2% MUNICIPAL	6141	12-05-2MUN10-6141-010900	MT/DOPM/OT/2%MPIO-01/2025	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE CON ALCANTARILLADO A BASE DE TUBO ADS EN LA LOCALIDAD DE MASOJA GRANDE	MASOJA GRANDE	68,206.41	-	-	68,206.41	68,206.41	-	100.0%

ELABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
6142 OBRAS DE URBANIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS								839,811.68	-	-	839,811.68	839,811.68	-	100.0%
29	AA	PIM	6142	04-07-00003-6142-010900	MT/DOPM/PIM-003/2025	CONSTRUCCION DE TROTA PISTA EN UNIDAD DEPORTIVA "EL RECREO" (SEGUNDA ETAPA)	PETALCINGO	839,811.68	-	-	839,811.68	839,811.68	-	100.0%
6143 OBRAS DE URBANIZACIÓN - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO								4,089,286.50	-	-	4,089,286.50	4,089,286.50	-	100.0%
30	AA	PIM	6143	17-10-00008-6143-010900	MT/DOPM/OT/PIM-01/2025	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA EN CAMPO DE PROTECCION CIVIL DE LA LOCALIDAD DE EL LIMAR	EL LIMAR	129,018.11	-	-	129,018.11	129,018.11	-	100.0%
31	AA	FSM	6143	11-02-FSM07-6143-010900	MT/DOPM/FSM-02/2025	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR	EL LIMAR	1,151,596.14	-	-	1,151,596.14	1,151,596.14	-	100.0%
32	AA	FSM	6143	17-04-FSM01-6143-010900	S/C	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA REGION	VARIAS LOCALIDADES	60,956.48	-	-	60,956.48	60,956.48	-	100.0%
33	AA	FSM	6143	12-03-FSM09-6143-010900	S/C	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y CENTROS DE ESPARCIMIENTO SOCIAL	VARIAS LOCALIDADES	225,504.59	-	-	225,504.59	225,504.59	-	100.0%
34	AA	FSM	6143	11-02-FSM16-6143-010900	S/C	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DOMICILIARIA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	VARIAS LOCALIDADES	595,758.15	-	-	595,758.15	595,758.15	-	100.0%
35	AA	FSM	6143	17-10-FSM19-6143-010900	S/C	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON COBERTURA MUNICIPAL	VARIAS LOCALIDADES	435,619.88	-	-	435,619.88	435,619.88	-	100.0%
36	AA	FSM	6143	10-06-FSM20-6143-010900	S/C	MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	VARIAS LOCALIDADES	67,384.75	-	-	67,384.75	67,384.75	-	100.0%
37	AA	2% MUNICIPAL	6143	17-05-2MU11-6143-010900	MT/DOPM/2%MPIO-07/2025	REHABILITACION DEL CARCAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR NO. 2) EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR	EL LIMAR	1,195,407.92	-	-	1,195,407.92	1,195,407.92	-	100.0%
38	AA	2% MUNICIPAL	6143	17-05-2MU11-6143-010900	MT/DOPM/OT/2%MPIO-03/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO BARRIO SHACTIQUIL	PETALCINGO	228,040.48	-	-	228,040.48	228,040.48	-	100.0%
6144 OBRAS DE URBANIZACIÓN - AMPLIACIÓN								848,672.26	-	-	848,672.26	848,672.26	-	100.0%
39	AA	FSM	6144	11-05-FSM18-6144-010900	S/C	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	VARIAS LOCALIDADES	208,493.90	-	-	208,493.90	208,493.90	-	100.0%
40	AA	2% MUNICIPAL	6144	06-02-2MUN6-6144-010900	MT/DOPM/2%MPIO-05/2025	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO EN UNIDAD DEPORTIVA "EL RECREO"	PETALCINGO	640,178.36	-	-	640,178.36	640,178.36	-	100.0%
6151 VÍAS DE COMUNICACIÓN - CONSTRUCCIÓN								811,218.53	-	-	811,218.53	811,218.53	-	100.0%
41	AA	2% MUNICIPAL	6151	08-14-2MUN7-6151-010900	MT/DOPM/2%MPIO-06/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 3 MTS DE CLARO Y MURO DE PROTECCION EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO	PETALCINGO	811,218.53	-	-	811,218.53	811,218.53	-	100.0%
6153 VÍAS DE COMUNICACIÓN - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN								2,223,991.35	-	-	2,223,991.35	2,223,991.35	-	100.0%
42	AA	FSM	6153	12-07-FSM12-6153-010900	S/C	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIAL DE VIALIDAD Y VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	VARIAS LOCALIDADES	162,519.12	-	-	162,519.12	162,519.12	-	100.0%
43	AA	2% MUNICIPAL	6153	17-06-2MUN2-6153-010900	MT/DOPM/2%MPIO-01/2025	REHABILITACION DEL CANAL DE ALINEACION DE RIO PARA LA SEGURIDAD DEL CAMINO VIAL EN TRAMO CARRETERO MIGUEL ALEMAN VALDEZ A RAYA TABASCO, A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD EL CASTAÑO	EL CASTAÑO	1,402,265.25	-	-	1,402,265.25	1,402,265.25	-	100.0%
44	AA	2% MUNICIPAL	6153	12-06-2MU12-6153-010900	MT/DOPM/2%MPIO-08/2025	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE JOLNISHTIE 1RA. SECCION	JOLNISHTIE PRIMERA SECCION	514,505.98	-	-	514,505.98	514,505.98	-	100.0%
45	AA	2% MUNICIPAL	6153	17-06-2MUN8-6153-010900	MT/DOPM/OT/2%MPIO-02/2025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0+000 AL KM 1+220.00 EN LA LOCALIDAD DE EL LIMAR	EL LIMAR	144,701.00	-	-	144,701.00	144,701.00	-	100.0%
FUENTE EA EA - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025								460,262,114.45	-	-	460,262,114.45	460,262,114.45	-	100.0%
6111 EDIFICACION HABITACIONAL - CONSTRUCCIÓN								171,959,253.84	-	-	171,959,253.84	171,959,253.84	-	100.0%
46	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25001-6111-010900	MT/DOPM/FISM-001/2025	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ (SECTOR 01)	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	1,137,903.45	-	-	1,137,903.45	1,137,903.45	-	100.0%
47	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25002-6111-010900	MT/DOPM/FISM-002/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ (SECTOR 02)	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	1,201,120.31	-	-	1,201,120.31	1,201,120.31	-	100.0%
48	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25004-6111-010900	MT/DOPM/FISM-004/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ (SECTOR 04)	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
49	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25005-6111-010900	MT/DOPM/FISM-005/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHUCTIEJA (SECTOR 03)	CHUCTIEJA	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
50	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25008-6111-010900	MT/DOPM/FISM-008/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA (SECTOR 01)	LA CUMBRE Y CUESTA	758,602.31	-	-	758,602.31	758,602.31	-	100.0%
51	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25009-6111-010900	MT/DOPM/FISM-009/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA (SECTOR 02)	LA CUMBRE Y CUESTA	1,011,469.74	-	-	1,011,469.74	1,011,469.74	-	100.0%
52	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25010-6111-010900	MT/DOPM/FISM-010/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MONTERREY 1RA. SECCION (SECTOR 02)	MONTERREY PRIMERA SECCION	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
53	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25011-6111-010900	MT/DOPM/FISM-011/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE MASOJA YOCHIA	MASOJA YOCHIA	832,119.55	-	-	832,119.55	832,119.55	-	100.0%
54	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25012-6111-010900	MT/DOPM/FISM-012/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MASOJA CHICO	MASOJA CHICO	394,646.82	-	-	394,646.82	394,646.82	-	100.0%
55	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25013-6111-010900	MT/DOPM/FISM-013/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MASOJA CHICO	MASOJA CHICO	1,783,113.35	-	-	1,783,113.35	1,783,113.35	-	100.0%

ELABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS




I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
56	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25014-6111-010900	MT/DOPM/FISM-014/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHUCTIEJA (SECTOR 01)	CHUCTIEJA	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
57	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25015-6111-010900	MT/DOPM/FISM-015/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHUCTIEJA (SECTOR 02)	CHUCTIEJA	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
58	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25016-6111-010900	MT/DOPM/FISM-016/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHUCTIEJA (SECTOR 04)	CHUCTIEJA	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
59	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25017-6111-010900	MT/DOPM/FISM-017/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHUCTIEJA (SECTOR 05)	CHUCTIEJA	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
60	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25018-6111-010900	MT/DOPM/FISM-018/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ (SECTOR 03)	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	1,137,903.45	-	-	1,137,903.45	1,137,903.45	-	100.0%
61	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25019-6111-010900	MT/DOPM/FISM-019/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE MASOJA CHICO (SECTOR 01)	MASOJA CHICO	758,602.31	-	-	758,602.31	758,602.31	-	100.0%
62	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25020-6111-010900	MT/DOPM/FISM-020/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA	MASOJA YOCHIJA	591,970.23	-	-	591,970.23	591,970.23	-	100.0%
63	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25021-6111-010900	MT/DOPM/FISM-021/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA (SECTOR 01)	MASOJA YOCHIJA	632,168.59	-	-	632,168.59	632,168.59	-	100.0%
64	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25022-6111-010900	MT/DOPM/FISM-022/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA (SECTOR 02)	MASOJA YOCHIJA	948,252.89	-	-	948,252.89	948,252.89	-	100.0%
65	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25023-6111-010900	MT/DOPM/FISM-023/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE USIPA (SECTOR 01)	USIPA	1,426,490.66	-	-	1,426,490.66	1,426,490.66	-	100.0%
66	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25024-6111-010900	MT/DOPM/FISM-024/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE USIPA (SECTOR 02)	USIPA	1,426,490.66	-	-	1,426,490.66	1,426,490.66	-	100.0%
67	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25025-6111-010900	MT/DOPM/FISM-025/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE USIPA (SECTOR 03)	USIPA	1,188,742.21	-	-	1,188,742.21	1,188,742.21	-	100.0%
68	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25026-6111-010900	MT/DOPM/FISM-026/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD MONTERREY 1RA. SECCION (SECTOR 01)	MONTERREY PRIMERA SECCION	1,137,903.45	-	-	1,137,903.45	1,137,903.45	-	100.0%
69	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25028-6111-010900	MT/DOPM/FISM-028/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE MASOJA CHICO (SECTOR 02)	MASOJA CHICO	758,602.31	-	-	758,602.31	758,602.31	-	100.0%
70	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25032-6111-010900	MT/DOPM/FISM-032/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD OSTELUCUM (SECTOR 01)	OSTELUCUM	948,252.89	-	-	948,252.89	948,252.89	-	100.0%
71	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25033-6111-010900	MT/DOPM/FISM-033/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD OSTELUCUM (SECTOR 01)	OSTELUCUM	1,188,742.21	-	-	1,188,742.21	1,188,742.21	-	100.0%
72	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25034-6111-010900	MT/DOPM/FISM-034/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD OSTELUCUM (SECTOR 2)	OSTELUCUM	1,188,742.21	-	-	1,188,742.21	1,188,742.21	-	100.0%
73	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25035-6111-010900	MT/DOPM/FISM-035/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA (SECTOR 01) BARRIO MANGOJIL	JOLJA TIONTEPA	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
74	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25036-6111-010900	MT/DOPM/FISM-036/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA (BARRIO MANGOJIL)	JOLJA TIONTEPA	591,970.23	-	-	591,970.23	591,970.23	-	100.0%
75	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25039-6111-010900	MT/DOPM/FISM-039/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD WOWOSLUMIL	WOWOSLUMIL	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
76	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25040-6111-010900	MT/DOPM/FISM-040/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ (SECTOR 01)	TIONTEPA BENITO JUAREZ	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
77	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25041-6111-010900	MT/DOPM/FISM-041/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ (SECTOR 02)	TIONTEPA BENITO JUAREZ	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
78	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25042-6111-010900	MT/DOPM/FISM-042/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ (SECTOR 03)	TIONTEPA BENITO JUAREZ	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
79	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25046-6111-010900	MT/DOPM/FISM-046/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA (SECTOR 02) BARRIO MANGOJIL	JOLJA TIONTEPA	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
80	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25048-6111-010900	MT/DOPM/FISM-048/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE	VEINTE DE NOVIEMBRE	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
81	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25052-6111-010900	MT/DOPM/FISM-052/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (SECTOR 02)	LA REVOLUCION	1,201,120.31	-	-	1,201,120.31	1,201,120.31	-	100.0%
82	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25053-6111-010900	MT/DOPM/FISM-053/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LA REVOLUCION (SECTOR 01)	LA REVOLUCION	1,201,120.31	-	-	1,201,120.31	1,201,120.31	-	100.0%
83	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25054-6111-010900	MT/DOPM/FISM-054/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LA REVOLUCION (SECTOR 04)	LA REVOLUCION	1,201,120.31	-	-	1,201,120.31	1,201,120.31	-	100.0%
84	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25055-6111-010900	MT/DOPM/FISM-055/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LA REVOLUCION (SECTOR 03)	LA REVOLUCION	1,201,120.31	-	-	1,201,120.31	1,201,120.31	-	100.0%
85	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25057-6111-010900	MT/DOPM/FISM-057/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD PANTIANIJA (SECTOR 01)	PANTIANIJA	948,252.89	-	-	948,252.89	948,252.89	-	100.0%
86	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25058-6111-010900	MT/DOPM/FISM-058/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD PALO NEGRO (SECTOR 01)	PALO NEGRO	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
87	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25059-6111-010900	MT/DOPM/FISM-059/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO (SECTOR 01)	CHULUM HIDALGO	1,453,987.76	-	-	1,453,987.76	1,453,987.76	-	100.0%
88	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25060-6111-010900	MT/DOPM/FISM-060/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL (SECTOR 01)	PANCHUC COROZIL	821,819.16	-	-	821,819.16	821,819.16	-	100.0%



ELABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027


PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
89	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25061-6111-010900	MT/DOPM/FISM-061/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOL-AKO (SECTOR 01)	JOL AKO	1,201,120.31	-	-	1,201,120.31	1,201,120.31	-	100.0%
90	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25062-6111-010900	MT/DOPM/FISM-062/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO (SECTOR 02)	CHULUM HIDALGO	1,453,987.76	-	-	1,453,987.76	1,453,987.76	-	100.0%
91	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25063-6111-010900	MT/DOPM/FISM-063/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD SAN NICOLAS (SECTOR 01)	SAN NICOLAS	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
92	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25064-6111-010900	MT/DOPM/FISM-064/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOL-AKO (SECTOR 02)	JOL AKO	1,137,903.45	-	-	1,137,903.45	1,137,903.45	-	100.0%
93	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25066-6111-010900	MT/DOPM/FISM-066/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE PANCHUC COROZIL (SECTOR 02)	PANCHUC COROZIL	821,819.16	-	-	821,819.16	821,819.16	-	100.0%
94	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25067-6111-010900	MT/DOPM/FISM-067/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL (SECTOR 03)	PANCHUC COROZIL	821,819.16	-	-	821,819.16	821,819.16	-	100.0%
95	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25068-6111-010900	MT/DOPM/FISM-068/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE PANCHUC COROZIL (SECTOR 04)	PANCHUC COROZIL	821,819.16	-	-	821,819.16	821,819.16	-	100.0%
96	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25069-6111-010900	MT/DOPM/FISM-069/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO (SECTOR 03)	CHULUM HIDALGO	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
97	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25071-6111-010900	MT/DOPM/FISM-071/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD PANTIANJA (SECTOR 02)	PANTIANJA	948,252.89	-	-	948,252.89	948,252.89	-	100.0%
98	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25072-6111-010900	MT/DOPM/FISM-072/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LA PRECIOSA	LA PRECIOSA	1,201,120.31	-	-	1,201,120.31	1,201,120.31	-	100.0%
99	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25074-6111-010900	MT/DOPM/FISM-074/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD OSTELUCUM (SECTOR 02)	OSTELUCUM	948,252.89	-	-	948,252.89	948,252.89	-	100.0%
100	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25077-6111-010900	MT/DOPM/FISM-077/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLSIQAUIL (SECTOR 01)	JOLSIQAUIL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
101	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25078-6111-010900	MT/DOPM/FISM-078/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLSIQAUIL (SECTOR 02)	JOLSIQAUIL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
102	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25079-6111-010900	MT/DOPM/FISM-079/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLSIQAUIL (SECTOR 03)	JOLSIQAUIL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
103	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25080-6111-010900	MT/DOPM/FISM-080/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLSIQAUIL (SECTOR 04)	JOLSIQAUIL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
104	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25081-6111-010900	MT/DOPM/FISM-081/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLSIQAUIL (SECTOR 05)	JOLSIQAUIL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
105	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25082-6111-010900	MT/DOPM/FISM-082/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CRUZ VERDE	CRUZ VERDE	355,182.14	-	-	355,182.14	355,182.14	-	100.0%
106	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25084-6111-010900	MT/DOPM/FISM-084/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOCHINTEOL (SECTOR 01)	JOCHINTEOL	1,453,987.76	-	-	1,453,987.76	1,453,987.76	-	100.0%
107	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25085-6111-010900	MT/DOPM/FISM-085/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE JOCHINTEOL (SECTOR 02)	JOCHINTEOL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
108	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25086-6111-010900	MT/DOPM/FISM-086/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (SECTOR 01)	EMILIANO ZAPATA	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
109	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25087-6111-010900	MT/DOPM/FISM-087/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (SECTOR 02)	EMILIANO ZAPATA	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
110	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25088-6111-010900	MT/DOPM/FISM-088/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD TZA'QUIL (SECTOR 01)	TZAQUIL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
111	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25089-6111-010900	MT/DOPM/FISM-089/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD TZA'QUIL (SECTOR 02)	TZAQUIL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
112	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25090-6111-010900	MT/DOPM/FISM-090/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD TZA'QUIL (SECTOR 03)	TZAQUIL	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
113	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25091-6111-010900	MT/DOPM/FISM-091/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE MISOPA CHINAL (SECTOR 01)	MISOPA CHINAL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
114	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25092-6111-010900	MT/DOPM/FISM-092/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE MISOPA CHINAL (SECTOR 02)	MISOPA CHINAL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
115	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25093-6111-010900	MT/DOPM/FISM-093/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD EL CRUCERO (SECTOR 01)	CRUCERO	1,137,903.45	-	-	1,137,903.45	1,137,903.45	-	100.0%
116	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25094-6111-010900	MT/DOPM/FISM-094/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD EL CRUCERO (SECTOR 02)	CRUCERO	1,137,903.45	-	-	1,137,903.45	1,137,903.45	-	100.0%
117	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25095-6111-010900	MT/DOPM/FISM-095/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD EL CRUCERO (SECTOR 03)	CRUCERO	1,137,903.45	-	-	1,137,903.45	1,137,903.45	-	100.0%
118	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25097-6111-010900	MT/DOPM/FISM-097/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD PASO CHINAL (SECTOR 01)	PASO CHINAL	1,453,987.76	-	-	1,453,987.76	1,453,987.76	-	100.0%
119	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25098-6111-010900	MT/DOPM/FISM-098/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD PASO CHINAL (SECTOR 02)	PASO CHINAL	1,453,987.76	-	-	1,453,987.76	1,453,987.76	-	100.0%
120	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25101-6111-010900	MT/DOPM/FISM-101/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LOS MANGOS (SECTOR 01)	LOS MANGOS	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
121	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25102-6111-010900	MT/DOPM/FISM-102/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LOS MANGOS (SECTOR 02)	LOS MANGOS	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%

LABORÓ
ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ
ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS




I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
122	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25103-6111-010900	MT/DOPM/FISM-103/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LOS MANGOS (SECTOR 03)	LOS MANGOS	1,011,469.74	-	-	1,011,469.74	1,011,469.74	-	100.0%
123	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25105-6111-010900	MT/DOPM/FISM-105/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD VICTORIA (SECTOR 01)	VICTORIA	948,252.89	-	-	948,252.89	948,252.89	-	100.0%
124	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25106-6111-010900	MT/DOPM/FISM-106/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD VICTORIA (SECTOR 02)	VICTORIA	948,252.89	-	-	948,252.89	948,252.89	-	100.0%
125	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25107-6111-010900	MT/DOPM/FISM-107/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD VICTORIA (SECTOR 03)	VICTORIA	1,011,469.74	-	-	1,011,469.74	1,011,469.74	-	100.0%
126	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25108-6111-010900	MT/DOPM/FISM-108/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD CHEBOPA	CHEBOPA	1,137,903.45	-	-	1,137,903.45	1,137,903.45	-	100.0%
127	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25110-6111-010900	MT/DOPM/FISM-110/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHACHALACA (SECTOR 01)	CHACHALACA	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
128	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25111-6111-010900	MT/DOPM/FISM-111/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHACHALACA (SECTOR 02)	CHACHALACA	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
129	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25114-6111-010900	MT/DOPM/FISM-114/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LAS PALMAS (SECTOR 01)	LAS PALMAS	758,602.31	-	-	758,602.31	758,602.31	-	100.0%
130	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25115-6111-010900	MT/DOPM/FISM-115/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LAS PALMAS (SECTOR 02)	LAS PALMAS	758,602.31	-	-	758,602.31	758,602.31	-	100.0%
131	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25121-6111-010900	MT/DOPM/FISM-121/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA (SECTOR 01)	LA INDEPENDENCIA	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
132	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25122-6111-010900	MT/DOPM/FISM-122/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA (SECTOR 02)	LA INDEPENDENCIA	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
133	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25123-6111-010900	MT/DOPM/FISM-123/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD WILIS 1RA. SECCION	WILIS PRIMERA SECCION	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
134	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25124-6111-010900	MT/DOPM/FISM-124/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ (BARRIO JUAREZ)	TIONTEPA BENITO JUAREZ	1,453,987.76	-	-	1,453,987.76	1,453,987.76	-	100.0%
135	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25125-6111-010900	MT/DOPM/FISM-125/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA (BARRIO JOLJA SECTOR 01)	JOLJA TIONTEPA	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
136	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25126-6111-010900	MT/DOPM/FISM-126/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA (BARRIO JOLJA SECTOR 02)	JOLJA TIONTEPA	1,201,120.31	-	-	1,201,120.31	1,201,120.31	-	100.0%
137	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25128-6111-010900	MT/DOPM/FISM-128/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD WILIS 2DA. SECCION (SECTOR 01)	WILIS SEGUNDA SECCION	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
138	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25129-6111-010900	MT/DOPM/FISM-129/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD WILIS 2DA. SECCION (SECTOR 02)	WILIS SEGUNDA SECCION	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
139	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25130-6111-010900	MT/DOPM/FISM-130/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD TAQUITENAN	TAQUITENAN	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
140	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25131-6111-010900	MT/DOPM/FISM-131/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD MONTERREY 2DA SECCION (SECTOR 01)	MONTERREY SEGUNDA SECCION	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
141	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25132-6111-010900	MT/DOPM/FISM-132/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ (BARRIO YEWITZ)	TIONTEPA BENITO JUAREZ	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
142	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25133-6111-010900	MT/DOPM/FISM-133/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD MONTERREY 2DA SECCION (SECTOR 02)	MONTERREY SEGUNDA SECCION	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
143	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25135-6111-010900	MT/DOPM/FISM-135/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE AGUA FRIA (SECTOR 02)	AGUA FRIA	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
144	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25137-6111-010900	MT/DOPM/FISM-137/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD AGUA FRIA (SECTOR 01)	AGUA FRIA	1,327,554.03	-	-	1,327,554.03	1,327,554.03	-	100.0%
145	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25155-6111-010900	MT/DOPM/FISM-155/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD VILLAFLORES (SECTOR 02)	VILLAFLORES	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
146	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25156-6111-010900	MT/DOPM/FISM-156/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD JOLPOKITIIOC (SECTOR 1)	JOLPOKITIIOC	885,036.03	-	-	885,036.03	885,036.03	-	100.0%
147	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25157-6111-010900	MT/DOPM/FISM-157/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLPOKITIIOC (SECTOR 02)	JOLPOKITIIOC	885,036.03	-	-	885,036.03	885,036.03	-	100.0%
148	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25167-6111-010900	MT/DOPM/FISM-167/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD CHULUM CARDENAS (SECTOR 1)	CHULUM CARDENAS	1,011,469.74	-	-	1,011,469.74	1,011,469.74	-	100.0%
149	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25168-6111-010900	MT/DOPM/FISM-168/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD CHULUM CARDENAS (SECTOR 2)	CHULUM CARDENAS	1,011,469.74	-	-	1,011,469.74	1,011,469.74	-	100.0%
150	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25169-6111-010900	MT/DOPM/FISM-169/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD CHULUM CARDENAS (SECTOR 03)	CHULUM CARDENAS	948,252.89	-	-	948,252.89	948,252.89	-	100.0%
151	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25174-6111-010900	MT/DOPM/FISM-174/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD CHEBOPA (SECTOR 02)	CHEBOPA	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
152	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25177-6111-010900	MT/DOPM/FISM-177/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO	DIECIOCHO DE MARZO	316,084.29	-	-	316,084.29	316,084.29	-	100.0%
153	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25178-6111-010900	MT/DOPM/FISM-178/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO	DIECIOCHO DE MARZO	868,222.98	-	-	868,222.98	868,222.98	-	100.0%
154	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25180-6111-010900	MT/DOPM/FISM-180/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD GRACIAS A DIOS	GRACIAS A DIOS	1,426,490.66	-	-	1,426,490.66	1,426,490.66	-	100.0%

LABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
155	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25185-6111-010900	MT/DOPM/FISM-185/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD VILLAFLORES (SECTOR 01)	VILLAFLORES	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
156	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25188-6111-010900	MT/DOPM/FISM-188/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO	MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO	1,011,469.74	-	-	1,011,469.74	1,011,469.74	-	100.0%
157	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25191-6111-010900	MT/DOPM/FISM-191/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD VILLAFLORES (SECTOR 03)	VILLAFLORES	379,301.16	-	-	379,301.16	379,301.16	-	100.0%
158	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25205-6111-010900	MT/DOPM/FISM-205/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD SAN JOSE CRISTIANI	SAN JOSE CRISTIANI	1,314,394.33	-	-	1,314,394.33	1,314,394.33	-	100.0%
159	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25207-6111-010900	MT/DOPM/FISM-207/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE ICHICH	ICHICH	356,622.70	-	-	356,622.70	356,622.70	-	100.0%
160	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25211-6111-010900	MT/DOPM/FISM-211/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD ICHICH	ICHICH	505,734.89	-	-	505,734.89	505,734.89	-	100.0%
161	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25213-6111-010900	MT/DOPM/FISM-213/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD POJOL	POJOL	379,301.16	-	-	379,301.16	379,301.16	-	100.0%
162	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25216-6111-010900	MT/DOPM/FISM-216/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLPOKITIOT	JOLPOKITIOT	677,112.24	-	-	677,112.24	677,112.24	-	100.0%
163	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25217-6111-010900	MT/DOPM/FISM-217/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD LOS ANGELES	LOS ANGELES	1,513,544.98	-	-	1,513,544.98	1,513,544.98	-	100.0%
164	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25219-6111-010900	MT/DOPM/FISM-219/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD NUEVO LIMAR (SECTOR 01)	NUEVO LIMAR	995,753.29	-	-	995,753.29	995,753.29	-	100.0%
165	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25220-6111-010900	MT/DOPM/FISM-220/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA GRANDE (SECTOR 01)	MASOJA GRANDE	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
166	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25221-6111-010900	MT/DOPM/FISM-221/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE SUSUCLUMIL	SUSUCLUMIL	594,371.12	-	-	594,371.12	594,371.12	-	100.0%
167	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25225-6111-010900	MT/DOPM/FISM-225/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA GRANDE (SECTOR 02)	MASOJA GRANDE	1,264,337.18	-	-	1,264,337.18	1,264,337.18	-	100.0%
168	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25231-6111-010900	MT/DOPM/FISM-231/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE SUSUCLUMIL	SUSUCLUMIL	505,734.89	-	-	505,734.89	505,734.89	-	100.0%
169	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25232-6111-010900	MT/DOPM/FISM-232/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD NUEVO LIMAR (SECTOR 02)	NUEVO LIMAR	995,753.29	-	-	995,753.29	995,753.29	-	100.0%
170	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25233-6111-010900	MT/DOPM/FISM-233/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA GRANDE (SECTOR 03)	MASOJA GRANDE	632,168.59	-	-	632,168.59	632,168.59	-	100.0%
171	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25235-6111-010900	MT/DOPM/FISM-235/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA (SECTOR 01)	MASOJA SHUCJA	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
172	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25237-6111-010900	MT/DOPM/FISM-237/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL	JOMAJIL	836,432.74	-	-	836,432.74	836,432.74	-	100.0%
173	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25239-6111-010900	MT/DOPM/FISM-239/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE MASOJA CHUCJA	MASOJA SHUCJA	832,119.55	-	-	832,119.55	832,119.55	-	100.0%
174	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25240-6111-010900	MT/DOPM/FISM-240/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD COROZIL VIEJO	COROZIL VIEJO	442,518.02	-	-	442,518.02	442,518.02	-	100.0%
175	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25241-6111-010900	MT/DOPM/FISM-241/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD COROZIL VIEJO	COROZIL VIEJO	637,282.10	-	-	637,282.10	637,282.10	-	100.0%
176	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25243-6111-010900	MT/DOPM/FISM-243/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOLMASOJA	JOLMASOJA	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
177	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25247-6111-010900	MT/DOPM/FISM-247/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA, LOCALIDAD LUMJA	LUMJA	1,011,110.48	-	-	1,011,110.48	1,011,110.48	-	100.0%
178	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25248-6111-010900	MT/DOPM/FISM-248/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA	LA CUMBRE Y CUESTA	475,496.90	-	-	475,496.90	475,496.90	-	100.0%
179	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25249-6111-010900	MT/DOPM/FISM-249/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD LUMJA	LUMJA	356,622.70	-	-	356,622.70	356,622.70	-	100.0%
180	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25251-6111-010900	MT/DOPM/FISM-251/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD EL CASTAÑO	EL CASTAÑO	316,084.29	-	-	316,084.29	316,084.29	-	100.0%
181	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25252-6111-010900	MT/DOPM/FISM-252/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EL CASTAÑO	EL CASTAÑO	398,301.32	-	-	398,301.32	398,301.32	-	100.0%
182	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25253-6111-010900	MT/DOPM/FISM-253/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA (SECTOR 02)	MASOJA SHUCJA	505,734.89	-	-	505,734.89	505,734.89	-	100.0%
183	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25254-6111-010900	MT/DOPM/FISM-254/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA	MASOJA SHUCJA	398,301.32	-	-	398,301.32	398,301.32	-	100.0%
184	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25256-6111-010900	MT/DOPM/FISM-256/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS	GRACIAS A DIOS	316,084.29	-	-	316,084.29	316,084.29	-	100.0%
185	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25266-6111-010900	MT/DOPM/FISM-266/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE CERRO MISOPA (SECTOR 01)	CERRO MISOPA	885,036.03	-	-	885,036.03	885,036.03	-	100.0%
186	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25267-6111-010900	MT/DOPM/FISM-267/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD DE CERRO MISOPA (SECTOR 02)	CERRO MISOPA	885,036.03	-	-	885,036.03	885,036.03	-	100.0%
187	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25272-6111-010900	MT/DOPM/FISM-272/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON (SECTOR 01)	ALVARO OBREGON	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%



ELABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
188	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25273-6111-010900	MT/DOPM/FISM-273/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON (SECTOR 02)	ALVARO OBREGON	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
189	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25275-6111-010900	MT/DOPM/FISM-275/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON (SECTOR 03)	ALVARO OBREGON	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
190	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25276-6111-010900	MT/DOPM/FISM-276/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON (SECTOR 04)	ALVARO OBREGON	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
191	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25277-6111-010900	MT/DOPM/FISM-277/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON (SECTOR 05)	ALVARO OBREGON	1,011,469.74	-	-	1,011,469.74	1,011,469.74	-	100.0%
192	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25280-6111-010900	MT/DOPM/FISM-280/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CERRO MISOPA (SECTOR 01)	CERRO MISOPA	557,621.85	-	-	557,621.85	557,621.85	-	100.0%
193	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-25282-6111-010900	MT/DOPM/FISM-282/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CERRO MISOPA (SECTOR 02)	CERRO MISOPA	557,621.85	-	-	557,621.85	557,621.85	-	100.0%
194	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25284-6111-010900	MT/DOPM/FISM-284/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CARMEN 1RA. SECCION	CARMEN PRIMERA SECCION	505,734.89	-	-	505,734.89	505,734.89	-	100.0%
195	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25285-6111-010900	MT/DOPM/FISM-285/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD HUANAL (SECTOR 01)	HUANAL	1,390,770.89	-	-	1,390,770.89	1,390,770.89	-	100.0%
196	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25286-6111-010900	MT/DOPM/FISM-286/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD HUANAL (SECTOR 02)	HUANAL	316,084.29	-	-	316,084.29	316,084.29	-	100.0%
197	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25289-6111-010900	MT/DOPM/FISM-289/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHITIE 2DA. SECCION (SECTOR 01)	LIBERTAD JOLNISHITIE SEGUNDA SECCION	1,137,903.45	-	-	1,137,903.45	1,137,903.45	-	100.0%
198	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25290-6111-010900	MT/DOPM/FISM-290/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHITIE 2DA. SECCION (SECTOR 02)	LIBERTAD JOLNISHITIE SEGUNDA SECCION	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
199	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25291-6111-010900	MT/DOPM/FISM-291/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHITIE 2DA. SECCION (SECTOR 03)	LIBERTAD JOLNISHITIE SEGUNDA SECCION	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
200	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25292-6111-010900	MT/DOPM/FISM-292/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHITIE 2DA. SECCION (SECTOR 04)	LIBERTAD JOLNISHITIE SEGUNDA SECCION	758,602.31	-	-	758,602.31	758,602.31	-	100.0%
201	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25294-6111-010900	MT/DOPM/FISM-294/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD PANHUITZ	PANHUITZ	695,385.47	-	-	695,385.47	695,385.47	-	100.0%
202	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	05-01-25296-6111-010900	MT/DOPM/FISM-296/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD HUANAL (SECTOR 01)	HUANAL	713,245.33	-	-	713,245.33	713,245.33	-	100.0%
203	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25297-6111-010900	MT/DOPM/FISM-297/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL	JOMAJIL	695,385.47	-	-	695,385.47	695,385.47	-	100.0%
204	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25299-6111-010900	MT/DOPM/FISM-299/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD TIUTZOL (SECTOR 01)	TIUTZOL	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
205	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25300-6111-010900	MT/DOPM/FISM-300/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD TIUTZOL (SECTOR 02)	TIUTZOL	1,074,686.61	-	-	1,074,686.61	1,074,686.61	-	100.0%
206	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-25301-6111-010900	MT/DOPM/FISM-301/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD TIUTZOL (SECTOR 01)	TIUTZOL	594,371.12	-	-	594,371.12	594,371.12	-	100.0%
207	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	05-01-25302-6111-010900	MT/DOPM/FISM-302/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD TIUTZOL (SECTOR 02)	TIUTZOL	475,496.90	-	-	475,496.90	475,496.90	-	100.0%
208	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	05-01-25308-6111-010900	MT/DOPM/FISM-308/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM CHICO (SECTOR 01)	CHULUM CHICO	594,371.12	-	-	594,371.12	594,371.12	-	100.0%
209	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-25309-6111-010900	MT/DOPM/FISM-309/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHULUM CHICO (SECTOR 01)	CHULUM CHICO	948,252.89	-	-	948,252.89	948,252.89	-	100.0%
210	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	05-01-25322-6111-010900	MT/DOPM/FISM-322/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE MASOJA GRANDE	MASOJA GRANDE	475,496.90	-	-	475,496.90	475,496.90	-	100.0%
211	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-OT002-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-02/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA (BARRIO MANGOJIL)	JOLJA TIONTEPA	118,874.20	-	-	118,874.20	118,874.20	-	100.0%
212	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-OT004-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-04/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE	CRUZ VERDE	118,874.20	-	-	118,874.20	118,874.20	-	100.0%
213	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-OT006-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-06/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE	VEINTE DE NOVIEMBRE	118,874.20	-	-	118,874.20	118,874.20	-	100.0%
214	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-OT007-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-07/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD EL REFUGIO	EL REFUGIO	118,874.20	-	-	118,874.20	118,874.20	-	100.0%
215	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-OT008-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-08/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ (BARRIO YEWITZ)	TIONTEPA BENITO JUAREZ	118,394.04	-	-	118,394.04	118,394.04	-	100.0%
216	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	01-01-OT013-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-13/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE	JOLNOPA GUADALUPE	118,874.20	-	-	118,874.20	118,874.20	-	100.0%
217	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-OT017-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-17/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD ICHICH	ICHICH	39,830.14	-	-	39,830.14	39,830.14	-	100.0%
218	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-OT019-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-19/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD OJIPA	OJIPA	197,323.40	-	-	197,323.40	197,323.40	-	100.0%
219	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-OT030-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-30/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCION (SECTOR 02)	CARMEN PRIMERA SECCION	126,433.71	-	-	126,433.71	126,433.71	-	100.0%
220	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	07-01-OT031-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-31/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS (SECTOR 04)	CHULUM CARDENAS	189,650.57	-	-	189,650.57	189,650.57	-	100.0%



ELABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
221	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	13-01-OT032-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-32/2025	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TILA LOCALIDAD TIUTZOL	TIUTZOL	129,769.78	-	-	129,769.78	129,769.78	-	100.0%
222	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	05-01-OT033-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-33/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE PANHUITZ	PANHUITZ	237,748.42	-	-	237,748.42	237,748.42	-	100.0%
223	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	05-01-OT035-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-35/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL	JOMAJIL	118,874.20	-	-	118,874.20	118,874.20	-	100.0%
224	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	05-01-OT040-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-40/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD EL CASTAÑO	EL CASTAÑO	118,874.20	-	-	118,874.20	118,874.20	-	100.0%
225	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-OT042-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-42/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS	GRACIAS A DIOS	197,323.40	-	-	197,323.40	197,323.40	-	100.0%
226	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111	06-01-OT045-6111-010900	MT/DOPM/OT/FISM-45/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD SUSUCLUMIL	SUSUCLUMIL	39,830.14	-	-	39,830.14	39,830.14	-	100.0%
6113 EDIFICACIÓN HABITACIONAL - REHABILITACIÓN								278,967.52	-	-	278,967.52	278,967.52	-	100.0%
227	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6113	12-05-OT041-6113-010900	MT/DOPM/OT/FISM-41/2025	REHABILITACION DE MURO FIRME EN TILA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS	GRACIAS A DIOS	278,967.52	-	-	278,967.52	278,967.52	-	100.0%
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL - CONSTRUCCIÓN								26,481,300.43	-	-	26,481,300.43	26,481,300.43	-	100.0%
228	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	47-01-25006-6121-010900	MT/DOPM/FISM-006/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE "JUSTO SIERRA MENDEZ", C.C.T.: 07DPB3249Z, LOCALIDAD LA CRUZ, TILA CHIAPAS	LA CRUZ	2,029,320.12	-	-	2,029,320.12	2,029,320.12	-	100.0%
229	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	22-01-25007-6121-010900	MT/DOPM/FISM-007/2025	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 233 JAIME SABINES GUTIERREZ EN TILA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA	1,793,489.10	-	-	1,793,489.10	1,793,489.10	-	100.0%
230	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	44-01-25049-6121-010900	MT/DOPM/FISM-049/2025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE "JUSTO SIERRA MENDEZ", C.C.T.: 07DPB3249Z, EN TILA LOCALIDAD LA CRUZ	LA CRUZ	928,088.42	-	-	928,088.42	928,088.42	-	100.0%
231	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	34-01-25070-6121-010900	MT/DOPM/FISM-070/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PREESCOLAR COMUNITARIA INDÍGENA "LIC. BENITO JUAREZ" C.C.T.: 07KCC1247T, EN TILA LOCALIDAD EL PORVENIR	EL PORVENIR	2,358,578.55	-	-	2,358,578.55	2,358,578.55	-	100.0%
232	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	81-01-25116-6121-010900	MT/DOPM/FISM-116/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, C.C.T.: 07DPB0207G, EN TILA LOCALIDAD PANSUTZTEOL	PANSUTZTEOL	2,476,280.51	-	-	2,476,280.51	2,476,280.51	-	100.0%
233	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	74-01-25136-6121-010900	MT/DOPM/FISM-136/2025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, C.C.T.: 07DPB0207G, EN TILA LOCALIDAD PANSUTZTEOL	PANSUTZTEOL	812,371.46	-	-	812,371.46	812,371.46	-	100.0%
234	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	47-01-25200-6121-010900	MT/DOPM/FISM-200/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LA BANDERA, C.C.T.: 07DPB1379F, EN TILA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ	BELISARIO DOMINGUEZ	2,428,811.24	-	-	2,428,811.24	2,428,811.24	-	100.0%
235	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	81-01-25229-6121-010900	MT/DOPM/FISM-229/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VASCO DE QUIROGA, C.C.T.: 07DPB3181J, EN TILA LOCALIDAD DE CARMEN 3RA. SECCION (CARMEN CHINAL)	CARMEN TERCERA SECCION (CARMEN CHINAL)	2,638,108.32	-	-	2,638,108.32	2,638,108.32	-	100.0%
236	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	47-01-25230-6121-010900	MT/DOPM/FISM-230/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, C.C.T.: 07EPR0497N, EN TILA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ	BELISARIO DOMINGUEZ	2,485,157.56	-	-	2,485,157.56	2,485,157.56	-	100.0%
237	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	15-01-25255-6121-010900	MT/DOPM/FISM-255/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD 211 CLAVE 07EMS01491, EN TILA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ	CHULUM JUAREZ	2,273,530.84	-	-	2,273,530.84	2,273,530.84	-	100.0%
238	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	81-01-25259-6121-010900	MT/DOPM/FISM-259/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN EL JARDIN DE NIÑOS RAUL LEON BRINDIS C.C.T.: 07DJN1100F, BARRIO JUAN SABINES, EN TILA, LOCALIDAD TILA	TILA	527,606.28	-	-	527,606.28	527,606.28	-	100.0%
239	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	23-01-25263-6121-010900	MT/DOPM/FISM-263/2025	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS ENSAD NO 160 CON CLAVE 07EMS0087M EN TILA, LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTHIE 2DA. SECCION	LIBERTAD JOLNISTHIE SEGUNDA SECCION	1,698,952.68	-	-	1,698,952.68	1,698,952.68	-	100.0%
240	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	15-01-25295-6121-010900	MT/DOPM/FISM-295/2025	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA "COBACH PLANTEL 67", CLAVE: 07ECB0069Q EN TILA LOCALIDAD DE PETALCINGO	PETALCINGO	1,771,139.52	-	-	1,771,139.52	1,771,139.52	-	100.0%
241	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	07-01-25320-6121-010900	MT/DOPM/FISM-320/2025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD 211 CLAVE 07EMS01491, EN TILA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ	CHULUM JUAREZ	1,114,259.72	-	-	1,114,259.72	1,114,259.72	-	100.0%
242	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6121	07-01-25321-6121-010900	MT/DOPM/FISM-321/2025	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO EMILIANO ZAPATA SALAZAR, C.C.T.: 07EPR0497N, EN TILA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ	BELISARIO DOMINGUEZ	1,145,606.11	-	-	1,145,606.11	1,145,606.11	-	100.0%
6123 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN								4,538,013.26	-	-	4,538,013.26	4,538,013.26	-	100.0%
243	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	6123	08-01-25212-6123-010900	MT/DOPM/FISM-212/2025	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO EN TILA, LOCALIDAD TILA	TILA	640,187.38	-	-	640,187.38	640,187.38	-	100.0%

ELABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
244	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6123	04-05-25288-6123-010900	MT/DOPM/FISM-288/2025	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA QUETZALCOATL C.C.T. 07DCC1456P EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	1,228,405.54	-	-	1,228,405.54	1,228,405.54	-	100.0%
245	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6123	07-04-25293-6123-010900	MT/DOPM/FISM-293/2025	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN AULAS EN EL COBACH NO. 66 EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR	EL LIMAR	527,288.59	-	-	527,288.59	527,288.59	-	100.0%
246	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6123	04-05-25310-6123-010900	MT/DOPM/FISM-310/2025	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE JOSE VASCONCELOS CALDERON C.C.T. 07DP80019N EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	1,567,703.51	-	-	1,567,703.51	1,567,703.51	-	100.0%
247	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6123	40-05-OT029-6123-010900	MT/DOPM/OT/FISM-29/2025	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL COBACH PLANTEL 14 EN TILA LOCALIDAD TILA	TILA	213,828.68	-	-	213,828.68	213,828.68	-	100.0%
248	EA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	6123	03-04-OT043-6123-010900	MT/DOPM/OT/FISM-43/2025	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "OSCAR WILDE" CCT: 07DJN0626B, EN TILA LOCALIDAD, TOCOB LEGLEMAL	TOCOB LEGLEMAL	360,599.56	-	-	360,599.56	360,599.56	-	100.0%
6141 OBRAS DE URBANIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN								105,315,826.25	-	-	105,315,826.25	105,315,826.25	-	100.0%
249	EA	URBANIZACIÓN	6141	19-01-25003-6141-010900	MT/DOPM/FISM-003/2025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO, LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	ESPERANZA OCOTAL	2,393,043.52	-	-	2,393,043.52	2,393,043.52	-	100.0%
250	EA	AGUA POTABLE	6141	09-01-25029-6141-010900	MT/DOPM/FISM-029/2025	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN TILA LOCALIDAD MISOPA CHINAL	MISOPA CHINAL	3,579,228.41	-	-	3,579,228.41	3,579,228.41	-	100.0%
251	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-25037-6141-010900	MT/DOPM/FISM-037/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOLJA TONTIEPA (BARRIO MANGOJIL)	JOLJA TONTIEPA	367,350.06	-	-	367,350.06	367,350.06	-	100.0%
252	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-25038-6141-010900	MT/DOPM/FISM-038/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA YOCHUJA	MASOJA YOCHUJA	367,350.06	-	-	367,350.06	367,350.06	-	100.0%
253	EA	URBANIZACIÓN	6141	19-01-25043-6141-010900	MT/DOPM/FISM-043/2025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TILA LOCALIDAD EL VIOLIN	EL VIOLIN	1,155,442.35	-	-	1,155,442.35	1,155,442.35	-	100.0%
254	EA	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	6141	16-01-25047-6141-010900	MT/DOPM/FISM-047/2025	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS	CHULUM LAS PALMAS	2,693,718.19	-	-	2,693,718.19	2,693,718.19	-	100.0%
255	EA	URBANIZACIÓN	6141	19-01-25056-6141-010900	MT/DOPM/FISM-056/2025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO, REVESTIMIENTO O PAVIMENTO DE CAMINO, REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA, LOCALIDAD EL REFUGIO	EL REFUGIO	1,573,859.74	-	-	1,573,859.74	1,573,859.74	-	100.0%
256	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	21-01-25065-6141-010900	MT/DOPM/FISM-065/2025	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (SECTOR 01)	VENUSTIANO CARRANZA	1,084,141.33	-	-	1,084,141.33	1,084,141.33	-	100.0%
257	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	21-01-25073-6141-010900	MT/DOPM/FISM-073/2025	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (SECTOR 02)	VENUSTIANO CARRANZA	1,084,141.33	-	-	1,084,141.33	1,084,141.33	-	100.0%
258	EA	DRENAJE Y LETRINAS	6141	32-01-25075-6141-010900	MT/DOPM/FISM-075/2025	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS ENCAMISADO DE TUBO EN RED DE ATARJEAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO 2DA ETAPA EN TILA LOCALIDAD EL OCOTAL	EL OCOTAL	4,339,546.31	-	-	4,339,546.31	4,339,546.31	-	100.0%
259	EA	URBANIZACIÓN	6141	58-01-25076-6141-010900	MT/DOPM/FISM-076/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN TILA, LOCALIDAD DE JOLNISHITIE 1RA SECCION DEL KM 3+220 AL 4+760	JOLNISHITIE PRIMERA SECCION	2,124,367.54	-	-	2,124,367.54	2,124,367.54	-	100.0%
260	EA	URBANIZACIÓN	6141	19-01-25096-6141-010900	MT/DOPM/FISM-096/2025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, APERTURA Y REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EN TILA, LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE	JOLNOPA GUADALUPE	1,325,377.51	-	-	1,325,377.51	1,325,377.51	-	100.0%
261	EA	DRENAJE Y LETRINAS	6141	32-01-25099-6141-010900	MT/DOPM/FISM-099/2025	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN TILA, LOCALIDAD DE EL CALVARIO	EL CALVARIO	5,874,793.44	-	-	5,874,793.44	5,874,793.44	-	100.0%
262	EA	AGUA POTABLE	6141	09-01-25100-6141-010900	MT/DOPM/FISM-100/2025	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO, REHABILITACION DE CAPTACION Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN TILA, LOCALIDAD EL PARAISO	EL PARAISO	4,963,644.62	-	-	4,963,644.62	4,963,644.62	-	100.0%
263	EA	ALCANTARILLADO	6141	14-01-25104-6141-010900	MT/DOPM/FISM-104/2025	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 24 DE DICIEMBRE EN TILA, LOCALIDAD DE JOLJA	JOLJA	640,940.18	-	-	640,940.18	640,940.18	-	100.0%
264	EA	AGUA POTABLE	6141	26-01-25113-6141-010900	MT/DOPM/FISM-113/2025	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO, EN TILA LOCALIDAD JOLJA	JOLJA	660,549.92	-	-	660,549.92	660,549.92	-	100.0%
265	EA	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	6141	03-01-25138-6141-010900	MT/DOPM/FISM-138/2025	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD COQUIJA (BARRIO LAS PALMITAS)	COQUIJA	2,109,078.00	-	-	2,109,078.00	2,109,078.00	-	100.0%
266	EA	URBANIZACIÓN	6141	58-01-25145-6141-010900	MT/DOPM/FISM-145/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO, PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO SACA COSECHA EN TILA, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA	3,479,427.71	-	-	3,479,427.71	3,479,427.71	-	100.0%
267	EA	URBANIZACIÓN	6141	03-01-25160-6141-010900	MT/DOPM/FISM-160/2025	CONSTRUCCION DE ANDADOR O ESCALINATA, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO LA FRONTERITA)	PETALCINGO	794,093.25	-	-	794,093.25	794,093.25	-	100.0%

ELABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
268	EA	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	6141	03-01-25161-6141-010900	MT/DOPM/FISM-161/2025	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA (BARRIO AGUA BLANCA)	NUEVA ESPERANZA	1,361,753.34	-	-	1,361,753.34	1,361,753.34	-	100.0%
269	EA	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	6141	03-01-25165-6141-010900	MT/DOPM/FISM-165/2025	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	5,489,423.77	-	-	5,489,423.77	5,489,423.77	-	100.0%
270	EA	DRENAJE Y LETRINAS	6141	15-01-25166-6141-010900	MT/DOPM/FISM-166/2025	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TILA LOCALIDAD NUEVO MEXICO	CERRO MISOPA	1,525,422.33	-	-	1,525,422.33	1,525,422.33	-	100.0%
271	EA	URBANIZACIÓN	6141	35-01-25171-6141-010900	MT/DOPM/FISM-171/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD NUEVO LIMAR	NUEVO LIMAR	8,557,353.61	-	-	8,557,353.61	8,557,353.61	-	100.0%
272	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-25179-6141-010900	MT/DOPM/FISM-179/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO	DIECIOCHO DE MARZO	538,780.09	-	-	538,780.09	538,780.09	-	100.0%
273	EA	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	6141	03-01-25181-6141-010900	MT/DOPM/FISM-181/2025	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD CHININTIE (BARRIO BENITO JUAREZ)	CHININTIE	1,998,005.25	-	-	1,998,005.25	1,998,005.25	-	100.0%
274	EA	URBANIZACIÓN	6141	58-01-25182-6141-010900	MT/DOPM/FISM-182/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN TILA, LOCALIDAD USIPA	USIPA	5,360,279.06	-	-	5,360,279.06	5,360,279.06	-	100.0%
275	EA	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	6141	03-01-25189-6141-010900	MT/DOPM/FISM-189/2025	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD CHININTIE (BARRIO LINDA VISTA)	CHININTIE	2,126,941.37	-	-	2,126,941.37	2,126,941.37	-	100.0%
276	EA	AGUA POTABLE	6141	09-01-25190-6141-010900	MT/DOPM/FISM-190/2025	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO, CONSTRUCCION DE CAPTACION, REPOSICION CONCRETO EN CALLE EN TILA, LOCALIDAD CRUZ PALENQUE	CRUZ PALENQUE	6,015,382.66	-	-	6,015,382.66	6,015,382.66	-	100.0%
277	EA	URBANIZACIÓN	6141	40-01-25194-6141-010900	MT/DOPM/FISM-194/2025	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN ANTONIO	PETALCINGO	453,368.81	-	-	453,368.81	453,368.81	-	100.0%
278	EA	ALCANTARILLADO	6141	14-01-25195-6141-010900	MT/DOPM/FISM-195/2025	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TILA, LOCALIDAD CHININTIE (BARRIO PARAISO)	CHININTIE	747,750.56	-	-	747,750.56	747,750.56	-	100.0%
279	EA	DRENAJE Y LETRINAS	6141	38-01-25196-6141-010900	MT/DOPM/FISM-196/2025	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN TILA, LOCALIDAD SHOCTIC	SHOCTIC	716,082.94	-	-	716,082.94	716,082.94	-	100.0%
280	EA	URBANIZACIÓN	6141	35-01-25197-6141-010900	MT/DOPM/FISM-197/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO WASH EN TILA LOCALIDAD DE PETALCINGO (IRA ETAPA)	PETALCINGO	7,253,499.33	-	-	7,253,499.33	7,253,499.33	-	100.0%
281	EA	URBANIZACIÓN	6141	58-01-25199-6141-010900	MT/DOPM/FISM-199/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA, LOCALIDAD MISOPA CHINAL	MISOPA CHINAL	3,745,454.34	-	-	3,745,454.34	3,745,454.34	-	100.0%
282	EA	URBANIZACIÓN	6141	58-01-25204-6141-010900	MT/DOPM/FISM-204/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	1,153,469.22	-	-	1,153,469.22	1,153,469.22	-	100.0%
283	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-25206-6141-010900	MT/DOPM/FISM-206/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD SAN JOSE CRISTIANI	SAN JOSE CRISTIANI	808,170.11	-	-	808,170.11	808,170.11	-	100.0%
284	EA	URBANIZACIÓN	6141	58-01-25208-6141-010900	MT/DOPM/FISM-208/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL, EN TILA LOCALIDAD NUEVO LIMAR	NUEVO LIMAR	3,505,246.60	-	-	3,505,246.60	3,505,246.60	-	100.0%
285	EA	URBANIZACIÓN	6141	40-01-25222-6141-010900	MT/DOPM/FISM-222/2025	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN TILA, LOCALIDAD SHOCTIC (BARRIO CENTRO)	SHOCTIC	458,140.14	-	-	458,140.14	458,140.14	-	100.0%
286	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-25238-6141-010900	MT/DOPM/FISM-238/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL	JOMAJIL	514,290.08	-	-	514,290.08	514,290.08	-	100.0%
287	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-25242-6141-010900	MT/DOPM/FISM-242/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD COROZIL VIEJO	COROZIL VIEJO	391,840.05	-	-	391,840.05	391,840.05	-	100.0%
288	EA	URBANIZACIÓN	6141	19-01-25257-6141-010900	MT/DOPM/FISM-257/2025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM CARDENAS, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	CHULUM CARDENAS	1,077,343.27	-	-	1,077,343.27	1,077,343.27	-	100.0%
289	EA	URBANIZACIÓN	6141	19-01-25269-6141-010900	MT/DOPM/FISM-269/2025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE ANDADOR Y OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO LA CRUZADA EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	3,456,566.52	-	-	3,456,566.52	3,456,566.52	-	100.0%
290	EA	URBANIZACIÓN	6141	58-01-25271-6141-010900	MT/DOPM/FISM-271/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, EN TILA, LOCALIDAD EL LIMAR	EL LIMAR	1,638,189.70	-	-	1,638,189.70	1,638,189.70	-	100.0%
291	EA	AGUA POTABLE	6141	09-01-25274-6141-010900	MT/DOPM/FISM-274/2025	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, Y EQUIPAMIENTO DE ENERGIA CON PANELES SOLARES EN TILA LOCALIDAD AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	1,202,851.05	-	-	1,202,851.05	1,202,851.05	-	100.0%
292	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-25281-6141-010900	MT/DOPM/FISM-281/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CERRO MISOPA (SECTOR 01)	CERRO MISOPA	342,860.05	-	-	342,860.05	342,860.05	-	100.0%
293	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-25283-6141-010900	MT/DOPM/FISM-283/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CERRO MISOPA (SECTOR 02)	CERRO MISOPA	342,860.05	-	-	342,860.05	342,860.05	-	100.0%
294	EA	URBANIZACIÓN	6141	40-01-25304-6141-010900	MT/DOPM/FISM-304/2025	CONSTRUCCION DE ANDADOR O ESCALINATA EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO SAN JOSE)	PETALCINGO	421,546.44	-	-	421,546.44	421,546.44	-	100.0%
295	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-01001-6141-010900	MT/DOPM/FISM-01/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA CHICO	MASOJA CHICO	244,900.03	-	-	244,900.03	244,900.03	-	100.0%
296	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-01003-6141-010900	MT/DOPM/FISM-03/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CRUZ VERDE	CRUZ VERDE	220,410.03	-	-	220,410.03	220,410.03	-	100.0%

EL BORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
297	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	14-01-OT009-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-09/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD TONTIEPA BENITO JUAREZ (BARRIO YEWITZ)	TONTIEPA BENITO JUAREZ	73,470.00	-	-	73,470.00	73,470.00	-	100.0%
298	EA	DRENAJE Y LETRINAS	6141	32-05-OT012-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-12/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ EN TILA LOCALIDAD TILA (BARRIO VISTA HERMOSA)	TILA	40,072.42	-	-	40,072.42	40,072.42	-	100.0%
299	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	19-01-OT015-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-15/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOLPOKITIOT	JOLPOKITIOT	122,450.02	-	-	122,450.02	122,450.02	-	100.0%
300	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	19-01-OT018-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-18/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD ICHICH	ICHICH	24,490.00	-	-	24,490.00	24,490.00	-	100.0%
301	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	19-01-OT020-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-20/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD OJIPA	OJIPA	122,450.02	-	-	122,450.02	122,450.02	-	100.0%
302	EA	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	6141	01-01-OT023-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-23/2025	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 6 PLANTA SOLAR DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD PANTS'AJK	PANTS'AJK	217,289.32	-	-	217,289.32	217,289.32	-	100.0%
303	EA	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	6141	01-01-OT024-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-24/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 PLANTA SOLAR DE 100WP., CON BATERIA E INVERSON DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD POJOL	POJOL	325,933.98	-	-	325,933.98	325,933.98	-	100.0%
304	EA	AGUA POTABLE	6141	11-01-OT025-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-25/2025	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO, BARRIO LINDA VISTA	PETALCINGO	312,871.87	-	-	312,871.87	312,871.87	-	100.0%
305	EA	URBANIZACIÓN	6141	19-01-OT027-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-27/2025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN TILA, LOCALIDAD JOLJA	JOLJA	53,389.21	-	-	53,389.21	53,389.21	-	100.0%
306	EA	DRENAJE Y LETRINAS	6141	41-01-OT028-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-28/2025	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INNOMINADA EN TILA LOCALIDAD MASOJA CHICO	MASOJA CHICO	165,495.32	-	-	165,495.32	165,495.32	-	100.0%
307	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	19-01-OT034-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-34/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD NUEVO LIMAR	NUEVO LIMAR	220,410.03	-	-	220,410.03	220,410.03	-	100.0%
308	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	18-01-OT036-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-36/2025	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL	JOMAJIL	271,035.34	-	-	271,035.34	271,035.34	-	100.0%
309	EA	URBANIZACIÓN	6141	40-01-OT037-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-37/2025	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN TILA, LOCALIDAD CHININTIE	CHININTIE	175,664.81	-	-	175,664.81	175,664.81	-	100.0%
310	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	19-01-OT038-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-38/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA	MASOJA SHUCJA	244,900.03	-	-	244,900.03	244,900.03	-	100.0%
311	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	19-01-OT039-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-39/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD EL CASTAÑO	EL CASTAÑO	244,900.03	-	-	244,900.03	244,900.03	-	100.0%
312	EA	URBANIZACIÓN	6141	40-01-OT044-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-44/2025	CONSTRUCCION DE ANDADOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION EN ANDADOR SANTA LUCIA EN TILA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ	CHULUM JUAREZ	194,963.08	-	-	194,963.08	194,963.08	-	100.0%
313	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	19-01-OT046-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-46/2025	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD SUSUCLUMIL	SUSUCLUMIL	24,490.00	-	-	24,490.00	24,490.00	-	100.0%
314	EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6141	18-01-OT047-6141-010900	MT/DOPM/OT/FISM-47/2025	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO	DIECIOCHO DE MARZO	203,276.50	-	-	203,276.50	203,276.50	-	100.0%
6142 OBRAS DE URBANIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS								8,658,940.13	-	-	8,658,940.13	8,658,940.13	-	100.0%
315	EA	URBANIZACIÓN	6142	35-01-25192-6142-010900	MT/DOPM/FISM-192/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO (SEGUNDA ETAPA) EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	8,658,940.13	-	-	8,658,940.13	8,658,940.13	-	100.0%
6143 OBRAS DE URBANIZACIÓN - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO								2,421,069.24	-	-	2,421,069.24	2,421,069.24	-	100.0%
316	EA	URBANIZACIÓN	6143	04-05-25305-6143-010900	MT/DOPM/FISM-305/2025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR AL HOSPITAL EN TILA, LOCALIDAD TILA	TILA	1,293,884.21	-	-	1,293,884.21	1,293,884.21	-	100.0%
317	EA	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	6143	01-05-25312-6143-010900	MT/DOPM/FISM-312/2025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD TILA (CALLE JUAN SABINES)	TILA	731,090.58	-	-	731,090.58	731,090.58	-	100.0%
318	EA	DRENAJE Y LETRINAS	6143	32-05-OT005-6143-010900	MT/DOPM/OT/FISM-05/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO CARACOLITO)	PETALCINGO	176,272.92	-	-	176,272.92	176,272.92	-	100.0%
319	EA	URBANIZACIÓN	6143	40-05-OT010-6143-010900	MT/DOPM/OT/FISM-10/2025	REHABILITACION DE ANDADOR Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN ANDADOR INNOMINADA EN TILA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ	CHULUM JUAREZ	60,592.03	-	-	60,592.03	60,592.03	-	100.0%
320	EA	DRENAJE Y LETRINAS	6143	32-05-OT014-6143-010900	MT/DOPM/OT/FISM-14/2025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONEXION A LA RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA) EN TILA, LOCALIDAD CHULUM JUAREZ	CHULUM JUAREZ	159,229.50	-	-	159,229.50	159,229.50	-	100.0%
6144 OBRAS DE URBANIZACIÓN - AMPLIACIÓN								167,937.90	-	-	167,937.90	167,937.90	-	100.0%
321	EA	AGUA POTABLE	6144	11-02-OT011-6144-010900	MT/DOPM/OT/FISM-11/2025	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	167,937.90	-	-	167,937.90	167,937.90	-	100.0%
6151 VÍAS DE COMUNICACIÓN - CONSTRUCCIÓN								84,780,763.15	-	-	84,780,763.15	84,780,763.15	-	100.0%
322	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25130-6151-010900	MT/DOPM/FISM-030/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	865,772.88	-	-	865,772.88	865,772.88	-	100.0%
323	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25130-6151-010900	MT/DOPM/FISM-050/2025	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TILA LOCALIDAD DE CORTA FLOR, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	CORTA FLOR	2,568,899.39	-	-	2,568,899.39	2,568,899.39	-	100.0%

ELABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS




I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
324	EA	URBANIZACIÓN	6151	29-01-25109-6151-010900	MT/DOPM/FISM-109/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES EN CALLE EN TILA, LOCALIDAD JOLJA	JOLJA	2,830,716.39	-	-	2,830,716.39	2,830,716.39	-	100.0%
325	EA	URBANIZACIÓN	6151	24-01-25112-6151-010900	MT/DOPM/FISM-112/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CAMINO RURAL EN TILA LOCALIDAD DE CARMEN 2DA SECCION	CARMEN SEGUNDA SECCION	2,685,802.73	-	-	2,685,802.73	2,685,802.73	-	100.0%
326	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25117-6151-010900	MT/DOPM/FISM-117/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICION EN CALLE INNOMINADA EN TILA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE	JOLNOPA GUADALUPE	1,681,970.68	-	-	1,681,970.68	1,681,970.68	-	100.0%
327	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25118-6151-010900	MT/DOPM/FISM-118/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE DESCARGA DOMICILIARIA, EN CALLE SAN NICOLAS EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR	EL LIMAR	851,179.43	-	-	851,179.43	851,179.43	-	100.0%
328	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25120-6151-010900	MT/DOPM/FISM-120/2025	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, GUARNICIONES Y CUNETAS EN TRAMOS AISLADOS EN TILA LOCALIDAD ZAQUITEL OJO DE AGUA	ZAQUITEL OJO DE AGUA	2,542,455.39	-	-	2,542,455.39	2,542,455.39	-	100.0%
329	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25127-6151-010900	MT/DOPM/FISM-127/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE INNOMINADA EN TILA, LOCALIDAD PETIEMOL	PETIEMOL	1,035,784.03	-	-	1,035,784.03	1,035,784.03	-	100.0%
330	EA	URBANIZACIÓN	6151	24-01-25134-6151-010900	MT/DOPM/FISM-134/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO MIXTO, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CAMINO RURAL EN LOCALIDAD DE TIUTZOL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	TIUTZOL	2,590,579.66	-	-	2,590,579.66	2,590,579.66	-	100.0%
331	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25140-6151-010900	MT/DOPM/FISM-140/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE SANTA CRUZ, EN TILA, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA	858,726.51	-	-	858,726.51	858,726.51	-	100.0%
332	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25141-6151-010900	MT/DOPM/FISM-141/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE 2 BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD YOK POKITOK, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	YOK POKITOK	406,278.02	-	-	406,278.02	406,278.02	-	100.0%
333	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25142-6151-010900	MT/DOPM/FISM-142/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE 2 BARRIO NUEVA GENERACION EN LA LOCALIDAD YOK POKITOK, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	YOK POKITOK	440,904.39	-	-	440,904.39	440,904.39	-	100.0%
334	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25144-6151-010900	MT/DOPM/FISM-144/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO, GUARNICIONES Y OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 1 BARRIO NUEVA GENERACION EN LA LOCALIDAD YOK POKITOK, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	YOK POKITOK	1,110,653.58	-	-	1,110,653.58	1,110,653.58	-	100.0%
335	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25146-6151-010900	MT/DOPM/FISM-146/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE INNOMINADA, EN TILA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ (BARRIO SAN JOSE)	CHULUM JUAREZ	1,486,488.50	-	-	1,486,488.50	1,486,488.50	-	100.0%
336	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25148-6151-010900	MT/DOPM/FISM-148/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE INNOMINADA, EN TILA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ (BARRIO SAN SEBASTIAN)	CHULUM JUAREZ	1,034,113.56	-	-	1,034,113.56	1,034,113.56	-	100.0%
337	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25149-6151-010900	MT/DOPM/FISM-149/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE 01 BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD YOK POKITOK, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	YOK POKITOK	768,312.54	-	-	768,312.54	768,312.54	-	100.0%
338	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25151-6151-010900	MT/DOPM/FISM-151/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TILA, LOCALIDAD JOLJA (BARRIO LOS PEREZ)	JOLJA	2,001,024.45	-	-	2,001,024.45	2,001,024.45	-	100.0%
339	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25152-6151-010900	MT/DOPM/FISM-152/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE INDEPENDENCIA, EN TILA, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA	1,397,621.33	-	-	1,397,621.33	1,397,621.33	-	100.0%
340	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25154-6151-010900	MT/DOPM/FISM-154/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MORELOS EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO CARACOLITO)	PETALCINGO	2,206,843.74	-	-	2,206,843.74	2,206,843.74	-	100.0%
341	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25158-6151-010900	MT/DOPM/FISM-158/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICION EN CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE CHULUM ITURBIDE, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	CHULUM ITURBIDE	1,557,542.70	-	-	1,557,542.70	1,557,542.70	-	100.0%
342	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25159-6151-010900	MT/DOPM/FISM-159/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE INNOMINADA, EN TILA LOCALIDAD COQUIJA	COQUIJA	981,774.41	-	-	981,774.41	981,774.41	-	100.0%
343	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25162-6151-010900	MT/DOPM/FISM-162/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE INNOMINADA BARRIO LA LIBERTAD EN TILA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ	CHULUM JUAREZ	1,517,036.89	-	-	1,517,036.89	1,517,036.89	-	100.0%
344	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25164-6151-010900	MT/DOPM/FISM-164/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO EN TILA LOCALIDAD JOLHUITZ	JOLHUITZ	3,754,750.57	-	-	3,754,750.57	3,754,750.57	-	100.0%
345	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25170-6151-010900	MT/DOPM/FISM-170/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE INNOMINADA EN TILA, LOCALIDAD COQUIJA (BARRIO EL NARANJO)	COQUIJA	726,371.73	-	-	726,371.73	726,371.73	-	100.0%

ELABORÓ

ING. ROGER ORIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AUTORIZÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
346	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25172-6151-010900	MT/DOPM/FISM-172/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAIME SABINES, EN TILA; LOCALIDAD EL LIMAR	EL LIMAR	1,821,779.71	-	-	1,821,779.71	1,821,779.71	-	100.0%
347	EA	URBANIZACIÓN	6151	29-01-25173-6151-010900	MT/DOPM/FISM-173/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN TILA, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, BARRIO MARTINEZ	NUEVA ESPERANZA	1,651,486.55	-	-	1,651,486.55	1,651,486.55	-	100.0%
348	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25183-6151-010900	MT/DOPM/FISM-183/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE INNOMINADA ACCESO PRINCIPAL SALIDA A EL LIMON EN TILA LOCALIDAD DE COROZAL NUEVO	COROZAL NUEVO	573,516.89	-	-	573,516.89	573,516.89	-	100.0%
349	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25184-6151-010900	MT/DOPM/FISM-184/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE INNOMINADA EN TILA LOCALIDAD DE COROZAL NUEVO	COROZAL NUEVO	761,913.26	-	-	761,913.26	761,913.26	-	100.0%
350	EA	URBANIZACIÓN	6151	29-01-25198-6151-010900	MT/DOPM/FISM-198/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONSTRUCCION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO TILA, LOCALIDAD SHOCTIC	SHOCTIC	2,143,631.50	-	-	2,143,631.50	2,143,631.50	-	100.0%
351	EA	URBANIZACIÓN	6151	29-01-25201-6151-010900	MT/DOPM/FISM-201/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN TILA, LOCALIDAD SHOCTIC (BARRIO LINDA VISTA)	SHOCTIC	1,913,569.00	-	-	1,913,569.00	1,913,569.00	-	100.0%
352	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25209-6151-010900	MT/DOPM/FISM-209/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE INNOMINADA EN TILA, LOCALIDAD SHOCTIC (BARRIO SALINAS)	SHOCTIC	1,098,748.47	-	-	1,098,748.47	1,098,748.47	-	100.0%
353	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25214-6151-010900	MT/DOPM/FISM-214/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE INNOMINADA EN TILA LOCALIDAD SHOCTIC	SHOCTIC	1,131,912.11	-	-	1,131,912.11	1,131,912.11	-	100.0%
354	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25218-6151-010900	MT/DOPM/FISM-218/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO 0+000.00 A 0+345.33, (SUB-TRAMO: 0+285.00 A 0+345.33), CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN AV. 5 DE MAYO, EN TILA, LOCALIDAD DE CAMPANARIO	CAMPANARIO	744,290.20	-	-	744,290.20	744,290.20	-	100.0%
355	EA	URBANIZACIÓN	6151	29-01-25224-6151-010900	MT/DOPM/FISM-224/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN TILA LOCALIDAD RIO GRANDE	RIO GRANDE	557,659.72	-	-	557,659.72	557,659.72	-	100.0%
356	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25226-6151-010900	MT/DOPM/FISM-226/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO 0+000.00 A 0+345.33, (SUB-TRAMO: 0+170.00 A 0+225.00), CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN AV. 5 DE MAYO, EN TILA, LOCALIDAD DE CAMPANARIO	CAMPANARIO	631,218.24	-	-	631,218.24	631,218.24	-	100.0%
357	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25227-6151-010900	MT/DOPM/FISM-227/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO 0+000 A 0+345.33, (SUB-TRAMO: 0+085.00 A 0+170.00), CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN AV. 5 DE MAYO, EN TILA, LOCALIDAD DE CAMPANARIO	CAMPANARIO	1,668,459.91	-	-	1,668,459.91	1,668,459.91	-	100.0%
358	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25228-6151-010900	MT/DOPM/FISM-228/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO 0+000 A 0+340.65, (SUB-TRAMO: 0+225 A 0+285), CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN AV. 5 DE MAYO, EN TILA, LOCALIDAD DE CAMPANARIO	CAMPANARIO	688,002.31	-	-	688,002.31	688,002.31	-	100.0%
359	EA	URBANIZACIÓN	6151	24-01-25234-6151-010900	MT/DOPM/FISM-234/2025	CONSTRUCCION DE CALLE Y REVESTIMIENTO DE CALLE EN TILA LOCALIDAD JOLMASOJA	JOLMASOJA	1,060,621.38	-	-	1,060,621.38	1,060,621.38	-	100.0%
360	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25236-6151-010900	MT/DOPM/FISM-236/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO 0+000.00 A 0+345.33, (SUB-TRAMO: 0+000.00 A 0+085.00), CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN AV. 5 DE MAYO, EN TILA, LOCALIDAD DE CAMPANARIO	CAMPANARIO	879,080.86	-	-	879,080.86	879,080.86	-	100.0%
361	EA	URBANIZACIÓN	6151	24-01-25244-6151-010900	MT/DOPM/FISM-244/2025	CONSTRUCCION DE CALLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN CALLE NUEVA CREACION EN JOLPOKITIKIOC MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	JOLPOKITIIOC	667,772.04	-	-	667,772.04	667,772.04	-	100.0%
362	EA	URBANIZACIÓN	6151	24-01-25245-6151-010900	MT/DOPM/FISM-245/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO SACA COSECHA EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	3,213,473.33	-	-	3,213,473.33	3,213,473.33	-	100.0%
363	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25246-6151-010900	MT/DOPM/FISM-246/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES (CALLE PRINCIPAL; TRAMO: 0+000.00 A 1+009.27, SUB-TRAMO: 0+370.00 A 0+577.00), EN TILA LOCALIDAD DE JOLNISHTIE 1RA. SECC.	JOLNISHTIE PRIMERA SECCION	2,139,226.15	-	-	2,139,226.15	2,139,226.15	-	100.0%
364	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25250-6151-010900	MT/DOPM/FISM-250/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE INNOMINADA 1, BARRIO SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	CHULUM JUAREZ	1,399,388.99	-	-	1,399,388.99	1,399,388.99	-	100.0%
365	EA	URBANIZACIÓN	6151	29-01-25258-6151-010900	MT/DOPM/FISM-258/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM. 3+080 DEL CAMINO SACA COSECHA EN TILA, LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA	PANHUITZ TIANIJA	3,133,971.18	-	-	3,133,971.18	3,133,971.18	-	100.0%
366	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25260-6151-010900	MT/DOPM/FISM-260/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CAMINO RURAL EN TILA LOCALIDAD DE JOMAJIL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	JOMAJIL	2,560,399.70	-	-	2,560,399.70	2,560,399.70	-	100.0%
367	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25261-6151-010900	MT/DOPM/FISM-261/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE INNOMINADA, BARRIO CENTRO EN TILA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ	CHULUM JUAREZ	1,993,713.67	-	-	1,993,713.67	1,993,713.67	-	100.0%

ELABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AUTORIZÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
368	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25262-6151-010900	MT/DOPM/FISM-262/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE PLUVIAL (CALLE PRINCIPAL; TRAMO 0+000.00 A 1+009.27, SUB-TRAMO: 0+577.00 A 0+692.49), EN TILA LOCALIDAD DE JOLNISHTE 1RA. SECC.	JOLNISHTE PRIMERA SECCION	1,342,065.14	-	-	1,342,065.14	1,342,065.14	-	100.0%
369	EA	URBANIZACIÓN	6151	29-01-25264-6151-010900	MT/DOPM/FISM-264/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN TILA, BARRIO SAN JUAN LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	1,749,938.32	-	-	1,749,938.32	1,749,938.32	-	100.0%
370	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25265-6151-010900	MT/DOPM/FISM-265/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR (BARRIO CEIBA)	EL LIMAR	1,844,057.15	-	-	1,844,057.15	1,844,057.15	-	100.0%
371	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25268-6151-010900	MT/DOPM/FISM-268/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN TILA, AV. LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA (BARRIO ARROYO SAN JUAN)	NUEVA ESPERANZA	1,748,952.09	-	-	1,748,952.09	1,748,952.09	-	100.0%
372	EA	URBANIZACIÓN	6151	24-01-25287-6151-010900	MT/DOPM/FISM-287/2025	CONSTRUCCION DE CALLE, PAVIMENTO (CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO), CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD DE PATASTAL	PATASTAL	1,940,360.43	-	-	1,940,360.43	1,940,360.43	-	100.0%
373	EA	URBANIZACIÓN	6151	29-01-25298-6151-010900	MT/DOPM/FISM-298/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR	EL LIMAR	2,110,601.68	-	-	2,110,601.68	2,110,601.68	-	100.0%
374	EA	URBANIZACIÓN	6151	29-01-25306-6151-010900	MT/DOPM/FISM-306/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR 1 EN TILA LOCALIDAD CHEBOPA	CHEBOPA	406,992.52	-	-	406,992.52	406,992.52	-	100.0%
375	EA	URBANIZACIÓN	6151	29-01-25307-6151-010900	MT/DOPM/FISM-307/2025	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL EN TILA LOCALIDAD CHEBOPA	CHEBOPA	605,312.99	-	-	605,312.99	605,312.99	-	100.0%
376	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25315-6151-010900	MT/DOPM/FISM-315/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, EN TILA LOCALIDAD DE LIBERTAD JOLNISHTE 2DA SECCION	LIBERTAD JOLNISHTE SEGUNDA SECCION	1,077,453.79	-	-	1,077,453.79	1,077,453.79	-	100.0%
377	EA	URBANIZACIÓN	6151	24-01-25316-6151-010900	MT/DOPM/FISM-316/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TILA, LOCALIDAD MASOJA CHICO	MASOJA CHICO	375,736.40	-	-	375,736.40	375,736.40	-	100.0%
378	EA	URBANIZACIÓN	6151	20-01-25319-6151-010900	MT/DOPM/FISM-319/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE A LA CLINICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	EL CARRIZAL	814,732.62	-	-	814,732.62	814,732.62	-	100.0%
379	EA	URBANIZACIÓN	6151	24-01-OT021-6151-010900	MT/DOPM/OT/FISM-21/2025	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA LOCALIDAD ICHICH (CALLE PRINCIPAL: 0+000.00 A 0+220.00)	ICHICH	227,728.72	-	-	227,728.72	227,728.72	-	100.0%
380	EA	URBANIZACIÓN	6151	24-01-OT022-6151-010900	MT/DOPM/OT/FISM-22/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL, EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD ICHICH MUNICIPIO DE TILA	ICHICH	201,392.63	-	-	201,392.63	201,392.63	-	100.0%
6153 VÍAS DE COMUNICACIÓN - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN								55,660,042.73	-	-	55,660,042.73	55,660,042.73	-	100.0%
381	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25027-6153-010900	MT/DOPM/FISM-027/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	EL CARRIZAL	6,706,697.04	-	-	6,706,697.04	6,706,697.04	-	100.0%
382	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25031-6153-010900	MT/DOPM/FISM-031/2025	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE KATIEJA, DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	KATIEJA	654,888.05	-	-	654,888.05	654,888.05	-	100.0%
383	EA	URBANIZACIÓN	6153	43-05-25044-6153-010900	MT/DOPM/FISM-044/2025	REHABILITACION DE CARRETERA EN TILA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	TOCOB LEGLEMAL	6,117,043.54	-	-	6,117,043.54	6,117,043.54	-	100.0%
384	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25045-6153-010900	MT/DOPM/FISM-045/2025	REHABILITACION DE PAVIMENTACION, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO CHICO)	PETALCINGO	730,565.83	-	-	730,565.83	730,565.83	-	100.0%
385	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25051-6153-010900	MT/DOPM/FISM-051/2025	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA, DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	LA MONTAÑA	1,578,005.91	-	-	1,578,005.91	1,578,005.91	-	100.0%
386	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25083-6153-010900	MT/DOPM/FISM-083/2025	CONSTRUCCION DE ACCESO, DRENAJE PLUVIAL Y GUARNICIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL RECRERO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	2,165,116.03	-	-	2,165,116.03	2,165,116.03	-	100.0%
387	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25119-6153-010900	MT/DOPM/FISM-119/2025	REHABILITACION DE PAVIMENTACION, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, EN CALLE CENTRAL EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR (BARRIO CENTRO)	EL LIMAR	1,971,404.13	-	-	1,971,404.13	1,971,404.13	-	100.0%
388	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25139-6153-010900	MT/DOPM/FISM-139/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA, EN LA LOCALIDAD DE COQUIJA BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	COQUIJA	1,393,706.23	-	-	1,393,706.23	1,393,706.23	-	100.0%
389	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25143-6153-010900	MT/DOPM/FISM-143/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN TILA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA (BARRIO CENTRO SEGUNDA)	NUEVA ESPERANZA	520,564.27	-	-	520,564.27	520,564.27	-	100.0%
390	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25147-6153-010900	MT/DOPM/FISM-147/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN TILA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA (BARRIO CENTRO SEGUNDA)	NUEVA ESPERANZA	957,155.38	-	-	957,155.38	957,155.38	-	100.0%



LABORÓ
ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ
ING. WEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
391	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25150-6153-010900	MT/DOPM/FISM-150/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SHACTIQUIL EN TILA LOCALIDAD	PETALCINGO	1,383,587.94	-	-	1,383,587.94	1,383,587.94	-	100.0%
392	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25153-6153-010900	MT/DOPM/FISM-153/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DIAZ ORDAZ BARRIO WASH EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	1,048,457.61	-	-	1,048,457.61	1,048,457.61	-	100.0%
393	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25163-6153-010900	MT/DOPM/FISM-163/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN TILA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA (BARRIO LINDA VISTA)	NUEVA ESPERANZA	1,578,223.45	-	-	1,578,223.45	1,578,223.45	-	100.0%
394	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25186-6153-010900	MT/DOPM/FISM-186/2025	REHABILITACION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CANTIOC, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	CANTIOC	2,434,363.90	-	-	2,434,363.90	2,434,363.90	-	100.0%
395	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25187-6153-010900	MT/DOPM/FISM-187/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUARTA PONIENTE SUR, EN TILA LOCALIDAD TILA	TILA	2,360,860.04	-	-	2,360,860.04	2,360,860.04	-	100.0%
396	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25193-6153-010900	MT/DOPM/FISM-193/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, MURO DE CONTENCIÓN Y GUARNICIONES EN LA CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO MAZATLAN 2DA SECCION)	PETALCINGO	1,192,953.41	-	-	1,192,953.41	1,192,953.41	-	100.0%
397	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25202-6153-010900	MT/DOPM/FISM-202/2025	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO SAN JOSE)	PETALCINGO	1,365,991.76	-	-	1,365,991.76	1,365,991.76	-	100.0%
398	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25203-6153-010900	MT/DOPM/FISM-203/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE REFORMA BARRIO CHICO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO	PETALCINGO	1,164,398.21	-	-	1,164,398.21	1,164,398.21	-	100.0%
399	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25210-6153-010900	MT/DOPM/FISM-210/2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE GUARNICIONES, REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO MAZA)	PETALCINGO	1,386,334.53	-	-	1,386,334.53	1,386,334.53	-	100.0%
400	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25215-6153-010900	MT/DOPM/FISM-215/2025	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CHULUM JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	CHULUM JUAREZ	727,709.01	-	-	727,709.01	727,709.01	-	100.0%
401	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25223-6153-010900	MT/DOPM/FISM-223/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, BARRIO CENTRO EN TILA LOCALIDAD TILA	TILA	1,687,840.16	-	-	1,687,840.16	1,687,840.16	-	100.0%
402	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25270-6153-010900	MT/DOPM/FISM-270/2025	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MISJA DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	MISJA	6,168,656.51	-	-	6,168,656.51	6,168,656.51	-	100.0%
403	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25278-6153-010900	MT/DOPM/FISM-278/2025	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD MASOJA YOCHUJA, DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	MASOJA YOCHUJA	958,227.64	-	-	958,227.64	958,227.64	-	100.0%
404	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-25279-6153-010900	MT/DOPM/FISM-279/2025	REHABILITACION DE CALLE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE MURO EN EL BARRIO GRANDE EN TILA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL	TOCOB LEGLEMAL	1,517,151.17	-	-	1,517,151.17	1,517,151.17	-	100.0%
405	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-04-25303-6153-010900	MT/DOPM/FISM-303/2025	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMO 0+000 AL 1+555.00) EN LA LOCALIDAD DE PATASTAL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	PATASTAL	474,921.76	-	-	474,921.76	474,921.76	-	100.0%
406	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25311-6153-010900	MT/DOPM/FISM-311/2025	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO MEXICO DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	NUEVO MEXICO	789,391.03	-	-	789,391.03	789,391.03	-	100.0%
407	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25313-6153-010900	MT/DOPM/FISM-313/2025	REHABILITACION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE GUARNICION, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO, EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM LAS PALMAS	CHULUM LAS PALMAS	1,082,877.35	-	-	1,082,877.35	1,082,877.35	-	100.0%
408	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25314-6153-010900	MT/DOPM/FISM-314/2025	REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE MISOPA CHINAL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	MISOPA CHINAL	1,270,002.75	-	-	1,270,002.75	1,270,002.75	-	100.0%
409	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25317-6153-010900	MT/DOPM/FISM-317/2025	REHABILITACION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN LA LOCALIDAD DE CHULUM CARDENAS, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	CHULUM CARDENAS	2,178,384.45	-	-	2,178,384.45	2,178,384.45	-	100.0%
410	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-25318-6153-010900	MT/DOPM/FISM-318/2025	REHABILITACION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN LA LOCALIDAD DE DE CHULUM HIDALGO, TILA, CHIAPAS	CHULUM HIDALGO	1,245,859.16	-	-	1,245,859.16	1,245,859.16	-	100.0%
411	EA	URBANIZACIÓN	6153	20-05-OT016-6153-010900	MT/DOPM/FISM-16/2025	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD DE PETALCINGO (BARRIO SAN ANTONIO)	PETALCINGO	284,790.35	-	-	284,790.35	284,790.35	-	100.0%

ELABORÓ

ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ
ING. NELSER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO FISCAL 2025 — PROGRAMA AUTORIZADO, ADECUACIONES Y PROGRAMA MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES CIFRAS EN PESOS



I. OBRA PÚBLICA

No.	FTE.	PROGRAMA / RUBRO	PARTIDA	CLAVE PRESUPUESTAL	No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	IMPORTE MODIFICADO AL 31/12/2025	EJERCIDO AL 31/12/2025	POR EJERCER AL 31/12/2025	% AVANCE FINANCIERO
412	EA	URBANIZACIÓN	6153	43-05-OT026-6153-010900	MT/DOPM/OT/FISM-26/2025	REHABILITACION DE CARRETERA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO CARRETERO TEMO A SALTO DE AGUA, PETALCINGO MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	PETALCINGO	310,591.88	-	-	310,591.88	310,591.88	-	100.0%
413	EA	URBANIZACIÓN	6153	24-05-OT048-6153-010900	MT/DOPM/OT/FISM-48/2025	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS	LOS MANGOS	253,322.25	-	-	253,322.25	253,322.25	-	100.0%
FUENTE FA - FA - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 2025								-	-	-	-	-	-	-
SIN OBRA PÚBLICA (CAPÍTULO 6000) PROGRAMADA NI EJERCIDA CON ESTA FUENTE EN EL EJERCICIO 2025								-	-	-	-	-	-	-
TOTAL I. OBRA PÚBLICA								501,774,115.19	-	-	501,774,115.19	501,774,115.19	-	100.0%

II. SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS

SIN SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS PROGRAMADOS NI EJERCIDOS CON CARGO AL CAPÍTULO 6000 EN EL EJERCICIO 2025	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL II. SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA ANUAL 2025 (413 OBRAS)	501,774,115.19	-	-	501,774,115.19	501,774,115.19	-	100.0%
---	----------------	---	---	----------------	----------------	---	--------

- NOTAS:
- Fuente de información: Estado Presupuestal de Egresos (EPE-BIS) del 01/01/2025 al 31/12/2025 y control de contratos de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Clasificación por objeto del gasto conforme al CONAC (capítulo 6000, concepto 6100 y partidas genéricas/específicas).
 - El importe original autorizado de cada obra coincide con el importe modificado al cierre del ejercicio; durante 2025 no se registraron ampliaciones ni reducciones de monto por obra. El detalle se presenta en la hoja "Adecuaciones 2025".
 - Fuentes: AA = Participaciones Federales a Municipios (recursos ordinarios); EA = FAISMUN 2025; FA = FORTAMUN-DF 2025 (sin obra pública en 2025). S/C = obra sin número de contrato en el control.
 - Se excluyen las donaciones de implementos agrícolas (partida 6321), por no constituir obra pública.
 - Elaborado con fundamento en los artículos 21 y 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones aplicables.

Tila, Chiapas; a 31 de diciembre de 2025.

ELABORÓ
ING. ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. NEISER HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL