

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

AFFPOA

24-nov.-22

Pág. 1 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0605FSM06614301090	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0156 VARIAS LOCALIDADES	250,000.00	250,000.00	0.00	---	98.42	2,908.00	PERSONAS	1.00	OBRA
Sub Total por Subprograma			250,000.00	250,000.00	0.00						

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1001000016121010900	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRIMERA ETAPA (OFICINAS ALTERNAS DE PRESIDENCIA)	0044 PETALCINGO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1.00	OBRA
1011000026141010900	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "LOS CONEJOS" PRIMERA ETAPA	0044 PETALCINGO	5,883,612.92	5,883,612.92	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1.00	OBRA
Sub Total por Subprograma			10,883,612.92	10,883,612.92	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1202FSM09612301090	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CASAS DE SALUD, CLINICAS Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	12.59	1.00	OBRA	7,164.00	PERSONAS
1201FSM10612301090	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0156 VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	17.21	1.00	OBRA	7,164.00	PERSONAS
1209FSM01612301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0156 VARIAS LOCALIDADES	720,873.81	720,873.81	0.00	---	99.03	1.00	OBRA	2,908.00	PERSONAS
1210FSM05614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	492,227.91	492,227.91	0.00	---	91.87	1.00	OBRA	2,908.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,413,101.72	1,413,101.72	0.00						

14 INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN

1401FSM03632102120	DONACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0156 VARIAS LOCALIDADES	5,029,900.32	5,029,900.32	0.00	---	98.25	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO
Sub Total por Subprograma			5,029,900.32	5,029,900.32	0.00						

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

AFFPOA

24-nov.-22

Pág. 2 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1602FGP01515101020	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	615,182.13	615,182.13	0.00	---	98.28	1.00	PROYECTO	1.00	PROYECTO
1602FGP02511101020	EQUIPAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS. CON LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	---	97.73	289.00	EQUIPO	289.00	PERSONAL

Sub Total por Subprograma

1,365,182.13 1,365,182.13 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1704FSM08614301090	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA REGION	0156 VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	72.91	1.00	OBRA	7,164.00	PERSONAS
1709000036123010900	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PRIMERA ETAPA	0044 PETALCINGO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1.00	OBRA

Sub Total por Subprograma

4,100,000.00 4,100,000.00 0.00

Sub Total por Programa

23,041,797.09 23,041,797.09 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

23,041,797.09 23,041,797.09 0.00

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

15 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

1504221566143010900	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR 01).	0032 EL LIMAR	1,613,130.94	1,613,130.94	0.00	---	0.00	31.34	M2.	3,245.00	PERSONAS
---------------------	--	---------------	--------------	--------------	------	-----	------	-------	-----	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,613,130.94 1,613,130.94 0.00

Sub Total por Programa

1,613,130.94 1,613,130.94 0.00

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

04 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS

0405221586143010900	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (DEL KM 0+000.00 AL KM 5+100.00)	0006 EL CARRIZAL	5,176,625.30	5,176,625.30	0.00	---	0.00	5.10	KILOMETROS	883.00	PERSONAS
---------------------	---	------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------	------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

5,176,625.30 5,176,625.30 0.00

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

AFFPOA

24-nov.-22

Pág. 3 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

5,176,625.30 5,176,625.30 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0106PRO02331101090	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	0162 TILA	6,273,176.67	6,273,176.67	0.00	---	31.05	18.00	PIEZA	2,000.00	PERSONAS
0107PRO01334101090	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0162 TILA	2,091,058.89	2,091,058.89	0.00	---	80.00	30.00	PERSONAS	10.00	CURSOS

Sub Total por Subprograma

8,364,235.56 8,364,235.56 0.00

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

0201GID01331101090	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DE DIVERSA INDOLE QUE SE EJECUTARAN POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022.	0162 TILA	9,058,467.11	9,058,467.11	0.00	---	55.91	1.00	LOTE	83,505.00	PERSONAS
--------------------	---	-----------	--------------	--------------	------	-----	-------	------	------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

9,058,467.11 9,058,467.11 0.00

07 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

0706GID02325101090	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (VEHICULOS).	0162 TILA	3,487,886.23	3,487,886.23	0.00	---	53.79	4.00	VEHICULO	83,505.00	PERSONAS
--------------------	--	-----------	--------------	--------------	------	-----	-------	------	----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

3,487,886.23 3,487,886.23 0.00

Sub Total por Programa

20,910,588.90 20,910,588.90 0.00

UR URBANIZACIÓN

09 CALLES

0901220896153010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN SABINES ENTRE AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. INDEPENDENCIA (BARRIO LA CEIBA).	0032 EL LIMAR	2,767,545.68	2,767,545.68	0.00	---	36.37	752.56	M2.	3,245.00	PERSONAS
---------------------	--	---------------	--------------	--------------	------	-----	-------	--------	-----	----------	----------

Sub Total por Subprograma

2,767,545.68 2,767,545.68 0.00

20 PAVIMENTACIÓN

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

AFFPOA

24-nov.-22

Pág. 5 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1602221506144010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN MARTIN	0006 EL CARRIZAL	2,134,700.17	2,134,700.17	0.00	---	0.00	27.00	POSTE	172.00	PERSONAS
1602221516144010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C. 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO	0044 PETALCINGO	587,583.18	587,583.18	0.00	---	0.00	6.00	POSTE	88.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,722,283.35 2,722,283.35 0.00

Sub Total por Programa

5,708,927.73 5,708,927.73 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

62,023,115.08 62,023,115.08 0.00

EC FISMDF REFRENDOS

VI VIVIENDA

02 MURO FIRME

0201800936111010900	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN JUAN	0070 CAMPANARIO	663,639.42	663,639.42	0.00	---	0.00	39.00	MURO	39.00	PERSONAS
0201800946111010900	CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0061 TAQUITENAN	578,557.44	578,557.44	0.00	---	0.00	34.00	MURO	34.00	PERSONAS
0201800966111010900	CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0094 LA INDEPENDENCIA	833,803.38	833,803.38	0.00	---	0.00	49.00	MURO	49.00	PERSONAS
0201800976111010900	CONSTRUCCION DE 109 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0009 COQUIJA	1,854,787.11	1,854,787.11	0.00	---	0.00	109.00	MURO	109.00	PERSONAS
0201800996111010900	CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO JOLJA	0079 JOLJA TIONTIEPA	714,688.61	714,688.61	0.00	---	0.00	42.00	MURO	42.00	PERSONAS
0201801006111010900	CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO CENTRO	0070 CAMPANARIO	510,491.86	510,491.86	0.00	---	0.00	30.00	MURO	30.00	PERSONAS
0201801016111010900	CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO YEWITZ	0058 TIONTIEPA BENITO JUAREZ	629,606.63	629,606.63	0.00	---	0.00	37.00	MURO	37.00	PERSONAS
0201801296111010900	CONSTRUCCION DE 85 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0014 CHULUM CARDENAS	1,446,393.62	1,446,393.62	0.00	---	0.00	85.00	MURO	85.00	PERSONAS
0201801306111010900	CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO LAS CRUCES	0026 JOLNISHTIE PRIMERA SECCION	748,721.40	748,721.40	0.00	---	0.00	44.00	MURO	44.00	PERSONAS
0201801426111010900	CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0050 TIUTZOL	969,934.54	969,934.54	0.00	---	0.00	57.00	MURO	57.00	PERSONAS
0201800726111010900	CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0108 SAN NICOLAS	907,541.09	907,541.09	0.00	---	0.00	32.00	MURO	32.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

AFFPOA

24-nov.-22

Pág. 6 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0201800766111010900	CONSTRUCCION DE 61 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0027 JOLNOPA GUADALUPE	1,730,000.22	1,730,000.22	0.00	---	0.00	61.00	MURO	61.00	PERSONAS
0201800796111010900	CONSTRUCCION DE 65 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN MARTIN	0028 BELISARIO DOMINGUEZ	1,106,065.71	1,106,065.71	0.00	---	0.00	65.00	MURO	65.00	PERSONAS
0201800806111010900	CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN SEBASTIAN	0028 BELISARIO DOMINGUEZ	442,426.28	442,426.28	0.00	---	0.00	26.00	MURO	26.00	PERSONAS
0201800836111010900	CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0095 PANHUITZ	697,672.22	697,672.22	0.00	---	0.00	41.00	MURO	41.00	PERSONAS
0201800846111010900	CONSTRUCCION DE 31 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0005 EL CALVARIO	527,508.26	527,508.26	0.00	---	0.00	31.00	MURO	31.00	PERSONAS
0201800856111010900	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PRIMERA ETAPA	0029 JOLPOKITIOC	314,084.69	314,084.69	0.00	---	0.00	19.00	MURO	19.00	PERSONAS
0201800906111010900	CONSTRUCCION DE 88 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0138 CHACHALACA	1,497,442.80	1,497,442.80	0.00	---	0.00	88.00	MURO	88.00	PERSONAS
0201800916111010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN MARTIN	0071 MASOJA YOCHIJA	340,327.91	340,327.91	0.00	---	0.00	20.00	MURO	20.00	PERSONAS
0201800926111010900	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN JUAN	0071 MASOJA YOCHIJA	323,311.51	323,311.51	0.00	---	0.00	19.00	MURO	19.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,837,004.70	16,837,004.70	0.00						
Sub Total por Programa			16,837,004.70	16,837,004.70	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			16,837,004.70	16,837,004.70	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102224022961020100	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPG)	0162 TILA	841,914.08	841,914.08	0.00	---	42.65	10.00	MANTENIMIENTO	80,531.00	PERSONAS
0102224041221020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPG)	0162 TILA	11,322,527.76	11,322,527.76	0.00	---	70.50	302.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0102224041322020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPG)	0162 TILA	1,415,315.97	1,415,315.97	0.00	---	0.00	302.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

AFFPOA

24-nov.-22

Pág. 7 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102224043981020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0162 TILA	254,756.88	254,756.88	0.00	---	55.24	302.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0102224043922020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0162 TILA	15,285.41	15,285.41	0.00	---	55.24	302.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0102224041592020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0162 TILA	210,000.00	210,000.00	0.00	---	55.83	302.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0102224043751020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0162 TILA	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00	302.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0102224052611020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC, PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS, ESTIAJE, LLUVIAS Y FRENTES FRIOS	0162 TILA	897,280.60	897,280.60	0.00	---	100.00	38,260.73	LITROS	80,531.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,969,080.70	14,969,080.70	0.00						
Sub Total por Programa			14,969,080.70	14,969,080.70	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
15	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										
1506224121221010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0162 TILA	529,236.96	529,236.96	0.00	---	40.78	11.00	PERSONAS	80,531.00	PERSONAS
1506224121322010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0162 TILA	66,154.62	66,154.62	0.00	---	0.00	11.00	PERSONAS	80,531.00	PERSONAS
1506224123981010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0162 TILA	11,907.83	11,907.83	0.00	---	31.91	11.00	PERSONAS	80,531.00	PERSONAS
1506224123922010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0162 TILA	714.47	714.47	0.00	---	31.91	11.00	PERSONAS	80,531.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			608,013.88	608,013.88	0.00						
20	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS										
2001224143922010900	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA EJERCICIO 2022	0162 TILA	1,836,993.00	1,836,993.00	0.00	---	75.27	8.00	PAGO	80,531.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,836,993.00	1,836,993.00	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

AFFPOA

24-nov.-22

Pág. 8 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

2,445,006.88 2,445,006.88 0.00

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0201224133111010900	PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2019	0162 TILA	2,463,763.38	2,463,763.38	0.00	---	51.41	8.00	PAGO	80,531.00	PERSONAS
---------------------	--	-----------	--------------	--------------	------	-----	-------	------	------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

2,463,763.38 2,463,763.38 0.00

Sub Total por Programa

2,463,763.38 2,463,763.38 0.00

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0702224081221021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0162 TILA	9,004,521.36	9,004,521.36	0.00	---	73.94	264.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0702224081322021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0162 TILA	1,123,881.87	1,123,881.87	0.00	---	0.00	264.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0702224083981021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0162 TILA	202,568.07	202,568.07	0.00	---	58.38	264.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0702224083922021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0162 TILA	12,154.09	12,154.09	0.00	---	58.38	264.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0702224081592021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0162 TILA	108,500.00	108,500.00	0.00	---	59.68	264.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

10,451,625.39 10,451,625.39 0.00

Sub Total por Programa

10,451,625.39 10,451,625.39 0.00

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0203224062721020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0162 TILA	338,140.00	338,140.00	0.00	---	96.57	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0203224062911020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0162 TILA	54,828.10	54,828.10	0.00	---	55.83	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0203224065671020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0162 TILA	28,959.40	28,959.40	0.00	---	86.21	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0203224065151020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0162 TILA	20,880.00	20,880.00	0.00	---	76.39	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0203224065321020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0162 TILA	174,000.00	174,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

AFFPOA

24-nov.-22

Pág. 9 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0205224032711020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPG (EQUIPAMIENTO A COMITE DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0162 TILA	122,960.00	122,960.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0205224032911020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPG (EQUIPAMIENTO A COMITE DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0162 TILA	616,668.82	616,668.82	0.00	---	94.19	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0205224035651020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPG (EQUIPAMIENTO A COMITE DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0162 TILA	40,275.20	40,275.20	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,396,711.52 1,396,711.52 0.00

Sub Total por Programa

1,396,711.52 1,396,711.52 0.00

SA SALUD

04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

0400224091221010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	0162 TILA	1,245,284.16	1,245,284.16	0.00	---	64.72	12.00	ACCION	80,531.00	PERSONAS
0400224091322010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	0162 TILA	175,842.69	175,842.69	0.00	---	0.00	12.00	ACCION	80,531.00	PERSONAS
0400224093981010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	0162 TILA	28,422.55	28,422.55	0.00	---	46.92	12.00	ACCION	80,531.00	PERSONAS
0400224093922010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	0162 TILA	1,705.35	1,705.35	0.00	---	46.92	12.00	ACCION	80,531.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,451,254.75 1,451,254.75 0.00

Sub Total por Programa

1,451,254.75 1,451,254.75 0.00

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

AFFPOA

24-nov.-22

Pág. 10 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0100224014431010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) PARA BENEFICIO DE DIFERENTES CENTROS ESCOLARES	0156 VARIAS LOCALIDADES	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00	---	57.65	05,292.00	DESAYUNOS	11,333.00	ALUMNOS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	-----------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

6,883,231.77	6,883,231.77	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Programa

6,883,231.77	6,883,231.77	0.00
--------------	--------------	------

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

0101224111221021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0162 TILA	757,484.16	757,484.16	0.00	---	64.67	12.00	ACCION	80,531.00	PERSONAS
0101224111322021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0162 TILA	94,685.52	94,685.52	0.00	---	0.00	12.00	ACCION	80,531.00	PERSONAS
0101224113981021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0162 TILA	17,043.39	17,043.39	0.00	---	49.31	12.00	ACCION	80,531.00	PERSONAS
0101224113922021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0162 TILA	1,022.60	1,022.60	0.00	---	49.31	12.00	ACCION	80,531.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

870,235.67	870,235.67	0.00
------------	------------	------

Sub Total por Programa

870,235.67	870,235.67	0.00
------------	------------	------

TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

02 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL

0205224101221010800	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	0162 TILA	527,565.84	527,565.84	0.00	---	72.99	9.00	PERSONAS	80,531.00	PERSONAS
0205224101322010800	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	0162 TILA	70,445.04	70,445.04	0.00	---	0.00	9.00	PERSONAS	80,531.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

598,010.88	598,010.88	0.00
------------	------------	------

Sub Total por Programa

598,010.88	598,010.88	0.00
------------	------------	------

UR URBANIZACIÓN

12 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

1204224071221021000	OPERACION BIBLIOTECAS (CONTRATACION DE PERSONAL)	0162 TILA	3,452,652.48	3,452,652.48	0.00	---	70.45	74.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
1204224071322021000	OPERACION BIBLIOTECAS (CONTRATACION DE PERSONAL)	0162 TILA	431,581.56	431,581.56	0.00	---	0.00	74.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1204224073981021000	OPERACION BIBLIOTECAS (CONTRATACION DE PERSONAL)	0162 TILA	77,684.69	77,684.69	0.00	---	55.23	74.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
1204224073922021000	OPERACION BIBLIOTECAS (CONTRATACION DE PERSONAL)	0162 TILA	4,661.08	4,661.08	0.00	---	55.23	74.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,966,579.81	3,966,579.81	0.00						
Sub Total por Programa			3,966,579.81	3,966,579.81	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			45,495,500.75	45,495,500.75	0.00						
Total General			147,397,417.62	147,397,417.62	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERRERA

TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARJELA DE ALMIRA PEREZ GOMEZ

SINDICO

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ GOMEZ

PRESIDENTE